

14 वित्त आयोग से स्वीकृति कार्यों का विवरण एवं अद्यतन स्थिति
अभियन्त्रण खण्ड-1 (वित्तीय वर्ष 2017-18)

दिनांक

क्रम संख्या	वार्ड का नाम	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	निविदा धनराशि	निविदा दिनांक	फर्म का नाम	निविदा स्वीकृति तिथि	अनुबन्ध दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण / संभवित तिथि	प्रगति		टिप्पणी
											भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	हजरतगंज वार्ड	हजरतगंज वार्ड के अन्तर्गत बान्मीकि मार्ग के मोड़ से लेकर चर्च होते हुए हरि ओम मंदिर तक भूमिगत जल निकासी का कार्य।	19.00	17.10	19.4.17	मुकेश इन्टर प्राइजेज	27.5.17	19.4.17	27.5.17	3 माह	100%		पूर्ण
2	हजरतगंज वार्ड	हजरत गंज वार्ड के अन्तर्गत महात्मा गांधी मार्ग पर हलवासिया के सामने मुख्य मार्ग पर मेनहोल व गलीपिट का निर्माण कार्य।	4.02	4.02	18.1.17	राठौर कान्स0	5.3.17	28.3.17	28.3.17	2 माह			मैट्रो के कारण कार्य अनारम्भ
3	हजरतगंज वार्ड	हजरतगंज वार्ड के अन्तर्गत लक्ष्मण मेला मैदान स्थित रैन बसेरा एवं सुलभ शोचालय की जलनिकासी का काय।	4.86	4.86	12.11.16	राठौर कान्स0	24.3.17	28.3.17	28.3.17	2 माह	100%		पूर्ण
			27.88	25.98									
4	राजाराम मोहन राय वार्ड	राजा राम मोहन राय वार्ड के अन्तर्गत शगुन वाटिका अपार्टमेन्ट के पीछे से होते हुए बालू अड्डा मोड़ तक नाले की कवरिंग का कार्य।	11.91	11.68	19.4.17	में0 अजीत कुमार गूप्ता	26.5.17	10.8.17	10.8.17	2 माह	50%		प्रगति पर
5	राजाराम मोहन राय वार्ड	राजा राम मोहन राय वार्ड के अन्तर्गत अशोक मार्ग से सिंधी चौराहे तक नाली का सुधार काय।	27.25	27.25	19.4.17	ममता ट्रेडर्स	29.5.17	15.7.17	15.7.17	2 माह	100%		पूर्ण

16	विक्रमादित्य वार्ड	विक्रमादित्य वार्ड के अन्तर्गत विक्रमादित्य मार्ग पर 4 ए विक्रमादित्य मार्ग (डा0 के0 दूबे) के आवास के पास नाले का सुधार कार्य।	18.95	17.99	19.4.17	कृष्ण कुमार तिवारी	27.5.17	30.5.17	30.5.17	2 माह	100%		पूर्ण
17	विक्रमादित्य वार्ड	विक्रमादित्य वार्ड के अन्तर्गत कालीदास मार्ग पर म0स0 9 व 10 तक नाले का सुधार कार्य।	17.57	17.57	19.4.17	कृष्ण कुमार तिवारी	27.5.17	30.5.17	30.5.17	2 माह	100%		पूर्ण
18	विक्रमादित्य वार्ड	विक्रमादित्य वार्ड के अन्तर्गत माल एवेन्यू मे मा0 श्री राम नरेश यादव के आवास से ,ई टीवी , दादा मियों 1 ए माल एवेन्यू मजार रोड एव सर्व पल्ली तक नाली का सुधार कार्य।	45.90	39.01	19.4.17	अनूप कान्स0	22.5.17	29.5.17	29.5.17	2 माह	100%		पूर्ण
19	विक्रमादित्य वार्ड	विक्रमादित्य वार्ड के अन्तर्गत जियामऊ मे बैरल न0 26 नाला से एन0सी0सी0 आफिस तक बाउन्डीवाल नाले कवरिंग तथा साइड पटरी का निर्माण कार्य।	47.99	47.35	19.4.17	न्य पी0के0इ0प्रा	23.5.17	5.6.17	29.5.17	2 माह	100%		पूर्ण
20	विक्रमादित्य वार्ड	विक्रमादित्य वार्ड के अन्तर्गत मार्टिनपुरवा से बैरल न0 24(गोल्फ क्लब) तक नाला कवरिंग का कार्य।	28.76	28.40	19.4.17	न्य पी0के0इ0प्रा	23.5.17	29.5.17	29.5.17	2 माह	100%		पूर्ण
21	विक्रमादित्य वार्ड	विक्रमादित्य वार्ड के अन्तर्गत कैबिनेट गंज मे श्री सुरेश यादव के मकान के बगल से मेदिर तक नाला का सुधार कार्य एवं नाला कवरिंग का कार्य।	28.77	28.77	19.4.17	सत्या नंद	22.5.17	29.5.17	29.5.17	2 माह	100%		पूर्ण
22	विक्रमादित्य वार्ड	विक्रमादित्य वार्ड के अन्तर्गत माल एवेन्यू मे सर्वपल्ली दरगाह (दादार मिया मजार के पास) नाला सुधार व कवरिंग का कार्य।	24.38	24.38	19.4.17	अमिया इन्टर प्राइजेज	13.6.17	22.7.17	22.7.17	2 माह	100%		पूर्ण
			212.32	185.5									
23	वजीर गंज वार्ड	वजीरगंज वार्ड में बारूदखाना में कूडेघर के पीछे नाले की क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वाल का सुधार कार्य।	42.00	41.88	19.4.17	राधव कान्स0	29.5.17	30.6.17	3.7.17	2 माह	100%		पूर्ण
24	वजीर गंज वार्ड	श्री 1008 महावीर पार्क के सामने आईलैण्ड का विकास कार्य।	37.00	36.90	19.4.17	सी0पी0 कान्स0	3.1.17	4.1.17	4.1.17	2 माह	70%		प्रगति पर

25	वजीर गंज वार्ड	श्री 1008 तीर्थाकर महात्मा गौतम बुद्ध पार्क के सामने आईलैण्ड का विकास कार्य।	35.53	35.53	19.4.17	न्य पी0के0इ0प्रा	30.9.16	3.1.17	3.1.17	2 माह	100%		पूर्ण
			114.53	114.3									
26	महात्मागांधी	महात्मागांधी वार्ड में एनेक्सी भवन व बापू भवन के पास नाली का सुधार कार्य।	15.46	15.46	19.4.17	सी0पी0 कान्स0	30.9.17	3.1.18	3.1.18	2 माह	100%		पूर्ण
27	महात्मागांधी	महात्मा गांधी वार्ड के अन्तर्गत क्ले स्कवायर में नाली निर्माण कार्य।	18.80	16.91	19.4.17	राजीव कान्स	27.5.17	15.6.17	15.6.17	2 माह	100%		पूर्ण
			34.26	32.37									
28	जे0 सी0 बोस0	जे0 सी0 बोस0 वार्ड के अन्तर्गत फेमिली कोर्ट से परिवर्तन चोक तक एवं शर्मा होटल से बी0 एन0 रोड तक जल निकासी का कार्य।	31.20	29.72	19.4.17	जाकिया इ0	28.6.17	26.10.17	26.10.17	2 माह	70%		प्रगति पर
29	जे0 सी0 बोस0	जे0 सी0 बोस0 वार्ड के अन्तर्गत मोतीलाल बोस की एक तरफ नाली का सुधार कार्य।	28.00	27.98	19.4.17	कृष्ण कुमार तिवारी	27.4.17	29.5.17	29.5.17	2 माह	100%		पूर्ण
			59.20	57.7									
30	यदुनाथ सान्याल	यदुनाथ सान्याल वार्ड में लाटूश रोड डा0 दीक्षित चौराहा एवं श्रुतरखाना में जलनिकासी का कार्य।	31.29	26.6	19.4.17	अनूप कान्स0				2 माह	90%		पूर्ण
31	गणेश गंज	गणेश गंज वार्ड अन्तर्गत (नाका चौराहे से बताशे वाली गली तक) ड्रीप ड्रेन का निर्माण काय।	32.16	32.16	19.4.17	मुकेश इन्टर प्राइजेज				2 माह			पूर्ण
32	मशक गंज वार्ड	मशक गंज वार्ड के अन्तर्गत गंगा प्रसाद रोड से स्लाटर हाउस तक नाले का सुधार कार्य।	40.65	40.26	19.4.17	असकान बिल्डर्स	29.5.17	8.10.17	9.10.17	2 माह	100%		पूर्ण
33		जोन 1 के अन्तर्गत जल निकासी हेतु पम्पिंग व्यवस्था की सप्लाई का कार्य। (पार्ट ए0, बी0, सी0.)	22.00	21.96	19.4.17	एकमे पम्प एण्ड पावर पोजेक्ट लि0	20.6.17	24.4.17	24.6.17	2 माह	100%		पूर्ण

34	हजरतगंज रामतीर्थ वार्ड के अन्तर्गत प्रभादेवी मन्दिर बेलदारी लेन से दारूलसफा पुलिस चौकी तक गहरा कवर्ड नाला निर्माण काय्य	30.20									45%		प्रगति पर
35	राजा राम मोहन राय वार्ड तिलक मार्ग पर नर्मदा भवन के सामने गली का निर्माण।	23.35											पूर्ण
36	भैसाकुण्ड स्थित शमशान घाट के विभिन्न मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण काय्य।	35.00	34.90	6.2.18	मे० दुर्गा ट्रेडर्स	5.3.18	15.3.18	15.3.18					पूर्ण
37	नावेल्टी चौराहे पर स्थित बालगंगाधर तिलक की मूर्ति पर छतरी का काय्य।	20.26	16.92	19.1.11 8		16.3.18	23.3.18	23.3.18	2 माह				पूर्ण
38	अमीनाबाद झण्डे वाला पार्क स्थित विवेकानन्द मूर्ति पर छतरी का काय्य।	23.91									25%		निविदा स्वी में