

वर्ष 2016-17

जोन-2 के अन्तर्गत 14वां वित्त आयोग से कराए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की सूची

क्रम सं०	वार्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि (रु लाख में)	निविदा धनराशि	निविदा स्वीकृति दिनांक	अनुबंध दिनांक	कार्यादेश दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्ति दिनांक	भौतिक	वित्तीय	अभियुक्ति
1	यहियागंज	यहियागंज वार्ड में कटरा अबू तराब खां में जल निकासी का कार्य	20.00	17.00	09.06.17	23.10.17	23.10.17	श्री मनीष कुमार गुप्ता	22.01.18	पूर्ण	20.00	
2		नाला बेगमगंज की जल निकासी का कार्य	40.00	38.80	17.06.17	06.07.17	06.07.17	मे०एस.एस. इन्टरप्राइजेज		पूर्ण	38.80	
3	तिलक नगर	तिलक नगर मुख्य मार्ग से रस्तोगी कालेज एवं मलका जहाँ कब्रिस्तान तक जल निकासी का कार्य	35.00	16.57	12.09.17	24.10.17	24.10.17	मे०अवध इन्टरप्राइजेज	23.01.18	पूर्ण	9.08	
4				16.57	12.09.17	21.09.17	21.09.17	श्री जितेन्द्र पाल		पूर्ण		
5		रामनगर कालोनी में पुलिया निर्माण कार्य	6.00	5.40	17.06.17	17.06.17	17.06.17	मे०विक्रम कक्कड़		पूर्ण	5.39	
6		गाजीनगर एवं चमरटोलिया में जल निकासी हेतु नाला निर्माण	10.00	8.50	09.06.17	07.10.17	07.10.17	श्री मनीष कुमार गुप्ता	06.12.17	पूर्ण	8.49	
7		के०के०अवस्थी के मकान से टाउनहॉल स्कूल होते हुए तिलक नगर मुख्य मार्ग तक जल निकासी का कार्य	12.00	11.98	07.06.17	23.06.17	23.06.17	श्री मनोज मिश्रा		पूर्ण		
8	मालवीय नगर	पाण्डेय तालाब बस्ती की जल निकासी कार्य	18.00	15.04	09.06.17	21.06.17	21.06.17	श्री राकेश कुमार सिंह		पूर्ण	15.03	
9		तायल विहार कालोनी में जल निकासी का कार्य	13.50	11.47	25.05.17	16.06.17	16.06.17	श्री राकेश कुमार सिंह		पूर्ण	11.47	
10		अनुपम नगर रोड व कालोनी में जल निकासी का कार्य	10.00	8.50	25.05.17	30.05.17	02.06.17	श्री राकेश कुमार सिंह		पूर्ण		
11		हबीबनगर मुख्य मार्ग पर भूमिगत नाला	10.00	8.50	25.05.17	31.05.17	31.05.17	श्री राकेश कुमार सिंह		पूर्ण	4.80	
12		दादा मियां की मजार से भदेवां मस्जिद तक जल निकासी हेतू भूमिगत पाइप	17.00	16.92	20.09.18	29.10.18	29.10.18	मे०यशी ट्रेडर्स		पूर्ण		
13		मिश्रा सदन से एस.एन.मिश्रा पार्क होते हुए यादव भवन तक जल निकासी का कार्य	12.00	11.88	01.09.17	24.10.17	24.10.17	मे०अवध इन्टरप्राइजेज	23.01.18	पूर्ण	10.73	

14	ऐशबाग	तुलसीदास मार्ग से दादा मियां की मजार तक जल निकासी	13.50	13.47	04.05.18			मे0रजिया कांस्ट्रक्शन		पूर्ण		
15		शिव मन्दिर पार्क के अन्दर भूमिगत नाला निर्माण कार्य	6.00	5.34	17.06.17	16.10.17	16.10.17	मे0अक्षय ट्रेडर्स	15.12.17	पूर्ण	5.34	
16		ईदगाह के सामने नाला कवरिंग का कार्य	6.50	6.50	29.05.17			मे0शिव ओम ट्रेडर्स		पूर्ण		
17		ईदगाह के चारों ओर सी.सी.ब्लाक के.सी.ड्रेन का निर्माण कार्य	10.00	8.49	17.06.17			मे0शिव ओम ट्रेडर्स		पूर्ण		
18	कुण्डरी रकाबगंज	बिल्लौचपुरा मुख्य मार्ग से भदेवां टेलीफोन एक्सचेंज तक जल निकासी का कार्य	7.50	6.37	02.08.17	24.08.17	26.08.17	श्री विक्रम कक्कड़	25.10.17	पूर्ण	6.37	
19		बिल्लौचपुरा धोबीघाट बस्ती में जल निकासी हेतु भूमिगत नाला निर्माण कार्य	7.50	6.37	02.08.17	24.08.17	26.08.17	श्री कृष्ण मुरारी	25.10.17	पूर्ण	6.37	
20		भदेवां में तारिक के मकान से हसमत मंजिल घोड़े वाली गली, एजाज चौधरी देवेन्द्र बनवारी लाल सलीम अहमद डा0अग्रवाल व भदेवां टेलीफोन एक्सचेंज तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य	38.50	32.50	25.09.17	17.01.18	17.01.18	मे0के0जे0 कांस्ट्रक्शन	16.04.18	पूर्ण	10.58	
21	वशीरतगंज	मुन्ना पान वाली गली एवं समीपवर्ती गलियों में जलनिकासी हेतु भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	22.00	18.70	17.06.17	04.09.17	04.09.17	मे0मां वैष्णो कांस्ट्रक्शन	03.12.17	पूर्ण	18.68	
22		मोहल्ला रानीगंज में मंदिर के पास से मुख्य मार्ग तक नाली का निर्माण कार्य	7.50	6.85	17.06.17	30.06.17	30.06.17	मे0पिक पैथर इन्टरप्राइजेज		पूर्ण	6.85	
23		सुभाष मार्ग पर गहरी नाली का निर्माण कार्य	14.00	11.90	10.06.17	13.07.17	13.07.17	मे0मां वैष्णो कांस्ट्रक्शन	12.10.17	पूर्ण	11.89	
24	राजाबाजार	राजाबाजार में दरियाई टोला गुफरान इमामबाड़े के पीछे नाला निर्माण	40.50	39.98	26.05.17	30.05.17	30.05.17	मे0राजीव कांस्ट्रक्शन	29.08.17	पूर्ण	14.46	
25		राजाबाजार में बागमक्का में क्षतिग्रस्त नाले का निर्माण	36.20	35.24	30.05.17	30.05.17	30.05.17	मे0राजीव कांस्ट्रक्शन	29.08.17	पूर्ण	35.22	
26	नेताजी सुभाष	जीवन जर्दा फैंक्ट्री से गुफरान इमामबाड़ा के पीछे गेट तक गहरे नाले का निर्माण कार्य	35.53	32.74	29.05.17	27.09.17	27.09.17	मे0अवध कांस्ट्रक्शन कं0	26.12.17	पूर्ण	32.72	
27		मेडिकल कालेज (चरक पैथोलॉजी) चौराहा से इदरीस बिरयानी तक गहरी नाली का निर्माण कार्य	10.00	9.21	30.05.17	30.06.17	30.06.17	मे0अवध कांस्ट्रक्शन कं0		पूर्ण		

28		बावर्चीटोला में सुलभ शोचालय से बड़े छत्ते तक जल निकासी व इण्टरलाकिंग का कार्य	10.00	9.47	30.05.17	30.06.17	30.06.17	मे0अवध कांस्ट्रक्शन कं0	29.08.17	पूर्ण	9.47	
29		पी0डब्लू0डी0 कालोनी में म0न0 बी 2/4 के पीछे जल निकासी व इण्टरलाकिंग का कार्य	15.00	13.94	05.06.17	14.07.17	14.07.17	मे0पिंक पैथर इन्टरप्राइजेज		पूर्ण	13.94	
30		जनकपुरी में राजेन्द्र नगर नर्सिंग होम तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	10.00	9.51	05.06.17	24.06.17	24.06.17	मे0जाकिया इण्टरप्राइजेज	23.08.17	पूर्ण	9.49	
31		पाण्डेयगंज मो0बिरहाना में गंगा लोधी के घर से देवीदयाल मार्ग होते हुए मुख्य नाले तक नाला निर्माण	18.00	16.02	05.06.17	14.06.17	14.06.17	मे0गुप्ता विल्डर्स	13.09.17	पूर्ण	16.02	
32	राजेन्द्र नगर	डा0सुनीता चन्द्रा के घर के अप्रोच कोचिंग तक जल निकासी का कार्य	10.00	9.44	29.05.17	21.06.17	21.06.17	मे0अवध कांस्ट्रक्शन कं0	20.08.17	पूर्ण		
33		पांचवा मार्ग पर के.बी.शुक्ला के मकान से भूषण गैस सर्विस होते हुए ऐशबाग रोड तक जल निकासी हेतु गहरी नाली निर्माण	10.00	8.99	25.05.17	24.06.17	24.06.17	मे0मुकेश इण्टरप्राइजेज	23.08.17	पूर्ण		
34		नाहर निकेतन से संदीप अग्रवाल के मकान तक भूमिगत जल निकासी का कार्य	10.00	9.10	05.06.17	13.07.17	13.07.17	मे0पिंक पैथर इन्टरप्राइजेज		पूर्ण	9.09	
35	मोतीनगर	दयानन्द बाल विद्या मन्दिर से धोबीघाट तक जल निकासी	5.00	4.25	03.07.17	14.07.17	14.07.17	मे0शुभम ट्रेडर्स		पूर्ण		
36	चन्द्रभान गुप्त नगर	सुदामापुरी हैदर कैनाल के किनारे रिटेनिंग वाल का निर्माण	27.00	25.07	23.05.17	31.05.17	31.05.17	मे0न्यू पी.के. इन्टरप्राइजेज	30.08.17	पूर्ण	25.06	
37		चारबाग स्टेशन से टैक्सी स्टैण्ड भूमिगत नाला पर विभिन्न स्थानों पर मैनहोल निर्माण	6.00	5.10	17.04.18			मे0शिव ओम ट्रेडर्स		पूर्ण		
38		न्यू पुकार फैक्ट्री से दीपक जनरल स्टोर तक नाली का निर्माण कार्य पार्ट-ए	7.16	7.16				मे0मां वैष्णो कांस्ट्रक्शन		पूर्ण	7.16	
39		न्यू पुकार फैक्ट्री से दीपक जनरल स्टोर तक नाली का निर्माण कार्य पार्ट-बी	7.15	7.15				मे0मां वैष्णो कांस्ट्रक्शन		पूर्ण	7.15	
40	अम्बेडकर नगर द्वितीय	भरतपुरी बी मोड से एवरेडी तिराहे तक नाले का निर्माण कार्य	29.35	25.24	06.06.17	29.07.17	29.07.17	मे0रवि ट्रेडर्स	28.10.17	पूर्ण	24.99	
41		एवरेडी तिराहे से गैस कम्पनी तक नाले का निर्माण कार्य	15.82	13.44	17.06.17	11.09.17	11.09.17	मे0मां वैष्णो कांस्ट्रक्शन	10.12.17	पूर्ण	9.27	
42		गुलजार नगर में मो0शकील के मकान से मस्जिद तक पाइप डालने का कार्य	19.74	16.78	10.06.17	29.06.17	29.06.17	श्री राकेश कुमार सिंह	28.09.17	पूर्ण	16.78	

43		भरतपुरी बी में मुख्यमार्ग पर एंव सम्बद्ध गलियों में जल निकासी तथा इण्टरलाकिंग का कार्य	14.66	12.46	06.06.17	29.07.17	29.07.17	मे0रवि ट्रेडर्स	28.10.17	पूर्ण	12.45	
44	अम्बेडकर नगर प्रथम	राम कैलाश के मकान से सिंह ट्रेडर्स के मकान तक जल निकासी का कार्य	20.00	17.00	09.06.17	13.07.17	13.07.17	मे0गीता ट्रेडर्स	12.10.17	पूर्ण		
45		गुलजारनगर मोड से लेकर हैदर कैनाल पुलिया तक आर.0सी0सी0 स्लैब डालने का कार्य	49.99	49.99	20.05.17	25.05.17	25.05.17	मे0न्यू पी.के. इन्टरप्राइजेज		पूर्ण	49.32	
46		हड्डी खेड़ा में सैनी के मकान से नाले तक जल निकासी का कार्य	18.04	15.33	17.06.17	24.08.17	24.08.17	मे0मां वैष्णो कांस्ट्रक्शन	23.11.17	पूर्ण	15.33	
47		गढी कनौरा में कब्रिस्तान से हड्डी खेड़ा रेलवे लाइन तक नाला निर्माण कार्य	30.00	27.15	05.06.17	21.07.17	21.07.17	मे0पिक पैथर इन्टरप्राइजेज	20.10.17	50%	14.72	टेकेदार को नोटिस जारी की गई है।
48		श्रम विहारनगर में नाली सुधार एवं आर0सी0सी0 कवरिंग का कार्य	49.99	42.49	17.06.17	12.07.17	12.07.17	श्री देवेन्द सिंह		पूर्ण	42.49	
49		रामकेवल के मकान से इस्माइल के मकान तक नाला सुधार एवं कवरिंग का कार्य	12.60	12.58	03.06.17	16.06.17	16.06.17	मे0एशियन बिल्डर्स	15.09.17	पूर्ण	5.52	
50		गढी कनौरा में मुख्य मार्ग पुलिया से शमशान घाट तक नाली सुधार कार्य	28.60	28.55	25.05.17	27.05.17	27.05.17	मे0अक्षय ट्रेडर्स	26.08.17	पूर्ण		
51	लेबर कालोनी	नंदा खेड़ा में आर.सी.सी. नाला व पुलिया का निर्माण कार्य	20.00	18.93	30.05.17	23.09.17	23.09.17	मे0अवध कांस्ट्रक्शन कं0	22.12.17	पूर्ण		
52		मोहान रोड से एम.आई.एस. तक नाला निर्माण	28.00	23.80	17.08.17	26.10.17	26.10.17	मे0शिव ओम ट्रेडर्स	25.01.18	पूर्ण	23.69	
53		सी 2753 के सामने गहरी नाली का निर्माण कार्य	10.00	8.50	17.06.17	14.07.17	14.07.17	मे0मां वैष्णो कांस्ट्रक्शन	13.10.17	पूर्ण		
54		सी 2365 के पास से मीना बेकरी चौराहा के पास गहरी नाली का निर्माण	5.44	4.62	25.10.17	26.10.17	26.10.17	मे0सुन्दरम बिल्डर्स	25.12.17	पूर्ण	2.84	
55	राजाजीपुरम	डी-1 से शारदा टेन्ट हाउस हैदर कैनाल तक नाले का निर्माण कार्य	7.40	6.28	02.08.17	24.08.17	24.08.17	मे0शिवम इण्टरप्राइजेज		पूर्ण		
56		ए ब्लॉक तिराहे से कर्बला होते हुए हैदर कैनाल तक नाला निर्माण कार्य	30.00	25.49	14.07.17	24.08.17	24.08.17	श्री अतिन श्रीवास्तव	23.11.17	पूर्ण	25.48	
57		डी 2 से पंजाब नेशनल बैंक होते हुए हैदर कैनाल बी ब्लॉक पुलिया तक गहरे नाले का निर्माण	20.00	16.99	01.06.17	10.08.17	26.08.17	श्री चन्द्रशेखर सिंह	25.11.17	पूर्ण	14.22	
58	हरदीन राय नगर	ई ब्लॉक मार्केट दिवाकर मिष्ठान भन्डार से बदनाम लड्डू दुकान के सामने से रूपम टेलर्स होते हुए हैदर कैनाल तक नाला निर्माण	40.00	34.00	14.07.17	20.09.17	20.09.17	श्री अतिन श्रीवास्तव	19.12.17	पूर्ण	33.66	

59	कुंवर ज्योति प्रसाद प्रथम	भवन सं0 एफ 1005 के पास से एफ 1048 तक नाला तथा भवन सं0 एफ 1276 एवं एफ 1277 तक नाली का निर्माण कार्य	14.26	12.12	03.07.17	28.03.18	28.03.18	मे0सुमित सिंह		पूर्ण	8.10	
60		यादव टिम्बर के सामने नाला निर्माण व कवरिंग	14.00	11.90	17.06.17	12.07.17	12.07.17	मे0शीतला कांस्ट्रक्शन	11.10.17	पूर्ण	11.90	
61		दीनदयाल डिग्री कालेज बालाजी मन्दिर से होते हुए ई 4740 ट्रोस्फार्मर तक नाला कवरिंग का कार्य	15.00	12.75	03.07.17	24.08.17	24.08.17	मे0राज कांस्ट्रक्शन	23.11.17	पूर्ण	12.53	
62		सिटी फाइवेल स्कूल एफ ब्लॉक विन्ध्यम सीमेंट चौराहे तक नाला कवरिंग का कार्य	18.00	15.30	17.06.17			श्री सुमित सिंह		अनारम्भ		प्रस्तावित कार्य स्थल पर किसी अन्य मद से करा दिया गया है। स्थल परिवर्तन के आदेशार्थ अग्रसारित किया गया है।
63		मेंहदी बेग खेड़ा में गनेश यादव के घर से मुन्ना ट्रेडर्स तक कवरिंग का कार्य	12.00	10.20	05.06.17	21.06.17	21.06.17	मे0फ्रेन्ड्स ट्रेडर्स		पूर्ण	10.20	
64		सिटी फाइवेल स्कूल से विन्ध्यम ट्रेडर्स तक बालाजी मन्दिर से शक्ति चौराहा तक नाले पर स्लैब डालने का कार्य	11.37	9.66	17.07.17	24.08.17	24.08.17	मे0जे.एस. कांस्ट्रक्शन	23.11.17	पूर्ण	9.66	
65		मुराऊ टोला से मोहान रोड तक नाला निर्माण कार्य	15.00	15.00	24.02.16	11.03.16	11.03.16	मे0न्यू आर.के ट्रेडर्स		पूर्ण	13.89	
66		सेक्टर 11 ई 5226 से ई 4812 के आगे दीनदयाल बाउण्ड्री तक नाला निर्माण एवं कवरिंग कार्य	13.00							-		निरस्त
67	हरिजन बस्ती मोड़ से मनोज होटल होते हुए तालाब तक नाला निर्माण एवं कवरिंग कार्य	15.00	12.75	17.07.17	05.09.17	05.09.17	मे0जे.एस. कांस्ट्रक्शन	04.12.17	पूर्ण	8.00		
68	सेक्टर 12 जल निकासी पाइप द्वारा कोठारी बन्धु मार्ग तक नाला निर्माण एवं कवरिंग कार्य	8.00	6.80	01.09.17	26.09.17	26.09.17	मे0सुन्दरम बिल्डर्स		पूर्ण	2.84		
			1179.30	1,052.09							737.53	

