

अभियन्त्रण जोन-5 के अन्तर्गत 14वां वित्त आयोग से दिनांक 09.12.16 द्वारा स्वीकृत कार्यों का अद्यतन विवरण (वित्तीय वर्ष 2018-19)

क्र०	सूची क्र०	वार्ड का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (मी० में)	धनराशि		निविदा दिनांक	निविदा स्वीकृति तिथि	टेकेदार/ऐजन्सी का नाम	अनुबंध दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्यपूर्ण दिनांक	प्रगति		विवरण
					व्ययानुमान (रु०लाख में)	निविदा धनराशि								भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	146	बाबू कुन्ज विहारी	कैलाशपुरी स्थित मजार से लेकर पूर्व नगर आयुक्त के घर के सामने पतंजली स्कूल तक नाले का निर्माण।	625	40.00	3538800.00	19.04.17	14.06.17	मे० सिंह ट्रेडर्स	25.10.17	25.10.17	25.10.17		70%	1340385.00	प्रगति पर
2	147	बाबू कुन्ज विहारी	जनता गर्ल्स कालेज की पुलिया का निर्माण।		15.00	1275000.00	19.04.17	05.06.17	मे० प्रेमपाल सिंह	08.08.17	08.08.17	08.08.17	30.03.18	100%	1265000.00	पूर्ण
3	148	केसरीखेड़ा	एकता नगर में छलिया टिम्बर से लेकर कनौसी तक नाला निर्माण कार्य।	490	30.00	2739000.00	19.04.17	05.06.17	मे० मनोज कान्स०	29.07.17	29.07.17	29.07.17	12.09.17	100%	1375497.00 1363500.00	पूर्ण
4	149	केसरीखेड़ा	दौदा खेड़ा में तालाब से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक नाला निर्माण कार्य।	105	15.00	1350000.00	19.04.17	20.06.17	मे० आशीष शुक्ला	29.06.17	30.06.17	30.06.17	28.08.17	100%	1350000.00	पूर्ण
5	150	केसरीखेड़ा	मे० खुशी विहार में श्री एस० श्रीवास्तव के मकान से म०सं०-555/421सी होते हुए कच्चे नाले तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	388	19.50	1766438.00	19.04.17	14.06.17	मे० कमला कान्स० कं०	11.08.17	11.08.17	11.08.17	14.09.17	100%	1766435.00	पूर्ण
6	151	चित्रगुप्त नगर	मे० बजरंग नगर में विजय नगर मोड़ से विष्णुलोक कालोनी के मुख्य मार्ग तक गहरे नाले का निर्माण।	400	45.00	3825000.00	19.04.17	21.06.17	मे० गीता कान्स०							प्रगति पर
7	152	चित्रगुप्त नगर	मे० सिन्धू नगर में शाहाबाद हाउस के सामने से जय गुरुदेव आश्रम होते हुए कृष्णा नगर मुख्य मार्ग तक गहरे नाले का निर्माण कार्य।		51.50	4377500.00	10.11.17	22.04.18	मे० श्री राम सहाय इंटरप्रा०	04.11.18	04.11.18	05.11.18		80%		प्रगति पर
8	153	चित्रगुप्त नगर	न्यू इन्द्रलोक कालोनी में पीपल के पेड़ के नीचे श्री राजेन्द्र शुक्ला के मकान से बलराम का होटल तथा केसरीखेड़ा बाल स्कूल होते हुए नहरिया तक खुले नाले का निर्माण।	600	42.50	3612500.00	19.04.17	14.06.17	मे० आर०के० कान्स०	30.06.17	01.07.17	01.07.17	30.10.17	100%	3349700.00	पूर्ण

9	154	चित्रगुप्त नगर	चित्रगुप्त नगर वार्ड के अन्तर्गत आशुतोष नगर कालोनी एवं दुर्गापल्ली चौराहे से (ईश्वर प्रसाद एवं राजेश मौर्या के घर से) अवस्थी जनरल स्टोर तक गहरी नाली का निर्माण कार्य। पार्ट-ए	125	18.50	925000.00	14.10.16	27.12.16	मे0 हेमन्त इंटरप्रा0	29.12.16	29.12.16	30.12.16	25.01.17	100%	924907.00	पूर्ण
10			चित्रगुप्त नगर वार्ड के अन्तर्गत आशुतोष नगर कालोनी एवं दुर्गापल्ली चौराहे से (ईश्वर प्रसाद एवं राजेश मौर्या के घर से) अवस्थी जनरल स्टोर तक गहरी नाली का निर्माण कार्य। पार्ट-बी	125		925000.00	14.10.16	27.12.16	मे0 मनोज शुक्ला	29.12.16	29.12.16	30.12.16	20.02.17	100%	924907.00	पूर्ण
11	155	रामजीलाल नगर	मे0 बहादुर खेड़ा तिराहे से गुरुद्वारा होते हुए देव हास्पिटल तक भूमिगत जल निकासी हेतु ड्रेन का कार्य।	250	15.90	1475520.00	19.04.17	14.06.17	मे0 आर0एस0 इंटरप्रा0	12.09.17	12.09.17	12.09.17	04.12.17	100%	1475000.00	पूर्ण
12	156	रामजीलाल नगर	मे0 समर विहार में हरदोई ओवर ब्रिज से मानक नगर रेलवे स्टेशन तक खुला नाला/नाली निर्माण कार्य।	288	16.30	1385500.00	19.04.17	17.06.17	मे0 अरुण सिंह	28.08.17	28.08.17	28.08.17	24.09.17	100%	1385000.00	पूर्ण
13	157	रामजीलाल नगर	हरदोई रोड ओवर ब्रिज के नीचे हनुमान मंदिर से मानक नगर स्टेशन तक खुला नाला निर्माण।	270	10.00	900000.00	19.04.17	12.06.17	मे0 अरुण सिंह	08.08.17	08.08.17	08.08.17		75%		प्रगति पर
14	158	रामजीलाल नगर	मे0 रामनगर में साधना प्रिन्टिंग प्रेस से अरवानी जी के मकान तक नाला/नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	130	12.50	1109875.00	19.04.17	17.06.17	मे0 रवी इंटरप्रा0	04.12.17	04.12.17	04.12.17	17.12.17	100%	1109875.00	पूर्ण
15	159	सरदार पटेल नगर	मे0 तेजीखेड़ा में मस्जिद के पीछे जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कार्य।	568	46.00	4199800.00	19.04.17	14.06.17	मे0 पुतान सिंह	23.09.17	23.09.17	23.09.17		60%	1294249.00	प्रथम चालित
16	160	सरदार पटेल नगर	तालकटोरा रोड पर खादी भंडार से चरन बुक डिपो तक नाले का निर्माण कार्य।	245	20.00	1700000.00	19.04.17	14.06.17	मे0 बी0के0 दीक्षित	30.06.17	30.06.17	30.06.17	26.03.18	100%	1271403.00 428397.00	पूर्ण
17	161	सरदार पटेल नगर	जनता गर्ल्स स्कूल के पास गुरुद्वारा होते हुए सचदेवा जनरल स्टोर तक भूमिगत नाले का निर्माण।	588	49.00	4277700.00	19.04.17	25.05.17	मे0 आशा इंटरप्रा0	03.06.17	03.03.17	03.06.17	12.09.17	100%	2010519.00 1474118.00 795417.00	पूर्ण
18	162	ओमनगर	मे0 साकेतपुरी में शिव मंदिर से श्री रामरूप बी0डी0ओ0 से रामपाल वर्मा से गिरी टिम्बर तक नाले का निर्माण कार्य।	200	13.97	1190000.00	19.04.17	27.05.17	मे0 आशीष शुक्ला	30.06.17	30.06.17	30.06.17	25.08.18	100%	879119.00 310175.00	पूर्ण

19	163	गीतापल्ली	विराट नगर में अनिल यादव के घर से मुन्डावीर मंदिर तक नाला निर्माण।	360	16.02	1599436.00	19.04.17	14.06.17	मे0 जलज त्रिपाठी	29.06.17	29.06.17	29.06.17		100%		पूर्ण
20	164	गीतापल्ली	फूलचन्द्र यादव के घर से विक्रान्त निगम एवं मोहम्मद नफीस के घर से आगे कैलाश हलवायी की दुकान तक नाला निर्माण।	250	30.00	2550000.00	19.04.17	21.06.17	मे0 गीता कान्स0	26.10.17	26.10.17	20.05.18	30.09.18	100%	2536607.00	पूर्ण
21	165	गीतापल्ली	गुड्डू चौरसिया से गिरी टिम्बर तक नाले का निर्माण।	415	35.00	2975000.00	21.12.16	15.05.18	मे0 शैल इंटरप्रा0							निविदा स्वी0 में
22	166	गीतापल्ली	अशगर चचा से पकरी पुल तक नाला निर्माण।	270	20.00	1700000.00	19.04.17	14.06.17	मे0 श्रीवास्तव कान्स0	28.06.17	28.06.17	28.06.17		30%	454000.00	प्रथम चलित
23	167	गीतापल्ली	मे0 कृष्णापल्ली में श्री देवेन्द्र सिंह जी के घर के पास नाला कवर्ड करने का कार्य।	122	8.00	680000.00	19.04.17	14.06.17	मे0 राकेश कुमार सिंह	28.06.17	30.06.17	30.06.17		90%	418200.00	प्रगति पर
24	168	गुरुनानक नगर	कानपुर रोड ओम प्रिया बर्तन भंडार से स्नेह नगर के अन्दर आन्नदेश्वर मंदिर तक नाला निर्माण कार्य।	250	25.00	2370000.00	19.04.17	30.05.17	मे0 दुर्गाचल इंटरप्रा0	30.06.17	30.06.17	30.06.17	12.11.17	100%	1621080.00 748920.00	पूर्ण
25	169	गुरुनानक नगर	प्रेमनगर में शरद पाल के मकान से गोपालपुरी कृष्णा यादव के मकान तक कवर्ड/ओपेन नाले का निर्माण कार्य।	270	15.00	1275000.00	10.11.17	17.03.18	मे0 रवी ट्रेडर्स	25.04.18	25.04.18	25.04.18		20%		प्रगति पर विवादित
26	170	गुरुगोविन्द सिंह	आनंद नगर चौराहे से सी0पी0एच0 चौराहे तक नाले का पुर्ननिर्माण कार्य।	460	43.25	3826883.00	19.04.17	20.02.15	मे0 डी0के0 इंटरप्रा0	25.05.17	02.06.17	02.06.17	15.11.17	100%	2733280.00 1090778.00	पूर्ण
27	171	गुरुगोविन्द सिंह	मे0 बड़ा बरहा में सुशील के घर होते हुए शिव दयाल स्वीट्स हाउस तक गहरी नाली का निर्माण कार्य।	660	26.08	2607240.00	19.04.17	20.05.17	मे0 डी0के0 इंटरप्रा0	25.05.17	02.06.17	02.06.17	14.09.17	100%	1354120.00 1253120.00	पूर्ण
28	172	सरोजनी नगर द्वितीय	मे0 अवध विहार में श्री दुर्गाचल यादव के घर से गुप्ता के घर तक नाला निर्माण का कार्य।	150	6.69	592065.00	19.12.16	14.06.17	मे0 रवी इंटरप्रा0	30.06.17	30.06.17	30.06.17	29.03.18	100%	395631.00 196096.00	पूर्ण
29	173	सरोजनी नगर द्वितीय	सरोजनी नगर वार्ड द्वितीय के अन्तर्गत मे0 तपोवन नगर मुख्य मार्ग पर के0के0 यादव के मकान से आजाद नगर मार्ग पर नाले का निर्माण कार्य। पार्ट-1	320	25.00	2495575.00	19.04.17	14.06.17	मे0 जलज त्रिपाठी	29.06.17	29.06.17	29.06.17	25.09.17	100%	2495392.00	पूर्ण
30		सरोजनी नगर द्वितीय	सरोजनी नगर वार्ड द्वितीय के अन्तर्गत कानपुर रोड से तपोवन नगर में नाले का निर्माण कार्य। पार्ट-2	448	35.00	2975000.00	19.04.17	14.06.17	मे0 यशी ट्रेडर्स	10.08.17	11.08.17	11.08.17	30.03.18	100%	2974112.00	पूर्ण

