

**अभियन्त्रण जोन-8 के अन्तर्गत 14वां वित्त आयोग से स्वीकृत कार्यों का अद्यतन विवरण (वित्तीय वर्ष 2016-17)**

क्र०	मूल सूची क्र०	वार्ड का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (मी० में)	घनराशि		निविदा दिनांक	निविदा स्वीकृति तिथि	ठेकेदार/ऐजन्सी का नाम	अनुबंध दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्यपूर्ण दिनांक	प्रगति		विवरण
					व्ययानुमान (रु० लाख में)	निविदा घनराशि								भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	238	खरिका	ब्रजविहार मे जलनिकासी हेतु गहरी नाली का निर्माण कार्य।	210	12.30	1107000.00	19.04.17	23.05.17	मे० संजर कान्स०	08.01.18	09.01.18	09.01.18	23.03.18	100%	1026316.00	पूर्ण
2	241	खरिका	मो० भगवती विहार मे अवशेष नाला एवं गहरी नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	480	19.50 33.50	1657500.00	19.04.17	26.05.17	मे० ज्ञानती ट्रेडर्स	30.06.17	30.06.17			100%	1497654.00	पूर्ण
3	242	खरिका	दास जनरल स्टोर से पुराना रामलीला ग्राउन्ड होते हुए गोपाल नगर तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	550	48.50	4410000.00	19.04.17		मे० अम्बुजा कान्स०	04.10.17	04.10.17			50%		पूर्ण
4	243	खरिका	दुर्गा मन्दिर से मुख्य नाले का निर्माण कार्य।	152	37.75	3397500.00	19.04.17	23.05.17	मे० अम्बुजा कान्स०	04.10.17	04.10.17			30%	1927547.00	पूर्ण
5	244	खरिका	मोहल्ला सुभानीखेडा में मुन्ना की चक्की से आजाद लेन तक जल निकासी का कार्य।	210	22.30	1895500.00	15.03.18	16.06.18	मुकेश पाण्डेय	06.09.18	06.09.18	07.09.18	04.12.18	100%	1832113.00	पूर्ण
6	245	खरिका	गांधीनगर मे सी० ब्लाक मे विश्वनाथ ठाकुर के घर से राम मिलन के मकान एवं जोशी जनरल स्टोर तक गहरी नाली का निर्माण कार्य।	150	8.86	794830.00	19.04.17	26.05.17	मे० कमला कान्स०	04.11.17	04.11.17	04.12.17	16.01.18	100%	736731.00	पूर्ण
7	246	खरिका	गोपालनगर मे हिन्दुस्तान पत्रकार के मकान से कुम्हार मण्डी मुख्य मार्ग तक भूमिगत नाला निर्माण का कार्य।	150	37.50	3450000.00	19.04.17	26.05.17	मे० बिजय एस०	30.05.17	30.05.17			100%	3197046.00	पूर्ण
8	247	खरिका	काले आटाचक्की से घोसियाना मस्जिद तक भूमिगत नाला निर्माण का कार्य।	180	35.70	3213000.00	19.04.17	23.05.17	मे० अम्बुजा कान्स०	04.10.17	04.10.17	05.10.17	12.01.18	100%	2977503.00	पूर्ण
9	239	हिन्दनगर	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत चिल्लांव सम्पवेल से टयोटा शोरूम के सामने से	210	43.54	4355370.00	02.09.16	21.12.16	मे० राकेश कुमार सिंह	21.12.16	21.12.16	22.12.16		60%	1426011.00	प्रगति पर
10	240	हिन्दनगर	फीनिक्स माल से लोकबन्धु अस्पताल तक नाला निर्माण का कार्य।	310	49.30	4190500.00	19.04.17	29.05.17	मे० शिव ओम टेडर्स	25.10.17	25.10.17	26.10.17		100%	924381 2205504	पूर्ण
11	248	इब्राहिमपुर	शहीद पथ से पेटोल पम्प के पीछे की ओर न्यू डिफेन्स कालोनी की ओर नाला निर्माण	180	45.75	3888875.00	19.04.17	29.05.17	मे० मुकेश पाण्डेय	23.06.17	23.06.17	28.06.17				स्थल परिवर्तन
12	249	इबाहिमपुर	श्री भगवानदीन प्रधान के घर से सामुदायिक केन्द्र होते हुए नाले तक नाले का निर्माण कार्य।	210	38.81	3876730.00	19.04.17	50.06.17	मे० साइना टेडर्स	23.06.17	23.06.17	28.06.17	14.12.17	100%	3595016.00	पूर्ण
13	250	विद्यावती प्रथम	खजाना चौराहे से आशियाना चौराहे तक गहरी नाली/ नाला का निर्माण कार्य।	340	49.50	4207659.00	19.04.17	29.05.17	मे० शिव ओम टेडर्स	29.12.17	29.12.17	30.12.17	26.10.18	100%	784888.00 2631138.00	पूर्ण
14	251	विद्यावती प्रथम	शनिदेव मन्दिर से पराग रोड कल्याण मण्डप तक अवशेष नाले का कार्य।	470	45.50	3969875.00	19.04.17	26.05.17	मे० तिरुपति बिल्डर्स					100%		पूर्ण

15	252	विद्यावती द्वितीय	सेक्टर-जी गोल मार्केट सहारा के मकान होते हुए सर्जिकल नर्सिंग होम के पास गहरी नाली का निर्माण कार्य।		48.30	4105500.00	19.04.17	26.05.17	मे० विजय एसोशिएट	25.05.17	26.05.17	26.05.17	20.02.18	100%	3806248.00	पूर्ण
16		विद्यावती द्वितीय	सेक्टर-जी गोल मार्केट सहारा के मकान होते हुए सर्जिकल नर्सिंग होम के पास गहरी नाली का निर्माण कार्य पार्ट-बी।		13.50	1350000.00	19.04.17	26.05.17	मे० के०पी० इण्टरप्राइजेज	19.08.17	19.08.17	19.08.17	28.12.17	100%	1063335.00	पूर्ण
17	253	विद्यावती द्वितीय	सेक्टर-एच मे ए०के० मिश्रा के मकान से आदर्श पब्लिक स्कूल की ओर नाला निर्माण का कार्य।	300	49.50	4207500.00	19.04.17	29.05.17	मे० आर०के० कान्स०	17.06.17	17.06.17	18.06.17	29.01.18	100%	3901152.00	पूर्ण
18	254	विद्यावती द्वितीय	सेक्टर-एच मे देवांश मेडिकल स्टोर से पम्प नं०-06 की ओर नाले का निर्माण कार्य।	290	49.70	4224500.00	19.04.17	26.05.17	मे० जलज त्रिपाठी	29.05.17	29.05.17	30.05.17	22.03.18	100%	3916602.00	पूर्ण
19	255	शारदानगर	मेजर पुष्पेन्द्र सिंह द्वार के सामने नाले पर सिलेप का कार्य।	32	4.25	425000.00	12.06.17	03.07.17	मे० ओम प्रकाश राय					100%		पूर्ण
20	256	शारदानगर	एल०पी०एस० स्कूल के पीछे से लेकर पिपरोली गांव होते हुए शिवजी मंदिर तक नाले का कार्य।	450	48.70	4139500.00	19.04.17	26.05.17	मे० श्री राम सहाय इण्टरप्राइजेज					100%	1573564.00	पूर्ण
21	258	शारदानगर	साउथसिटी मुख्य मार्ग पर रायबरेली रोड से पिपरोली गांव होते हुए मिलेनियम स्कूल तक नाला निर्माण का कार्य ए	1700	40.00	3400000.00	19.04.17	26.05.17	मे० यशी टेडर्स	29.07.17	29.07.17	31.07.17		20%		प्रगति पर
22		शारदानगर	साउथसिटी मुख्य मार्ग पर रायबरेली रोड से पिपरोली गांव होते हुए मिलेनियम स्कूल तक नाला निर्माण का कार्य बी		40.00	3600000.00	19.04.17	26.05.17	मे० यशी टेडर्स	29.07.17	29.07.17	31.07.17		40%		प्रगति पर
23		शारदानगर	साउथसिटी मुख्य मार्ग पर रायबरेली रोड से पिपरोली गांव होते हुए मिलेनियम स्कूल तक नाला निर्माण का कार्य सी		40.00	3600000.00	19.04.17	23.05.17	मे० यशी टेडर्स	29.07.17	29.07.17	31.07.17		60%	1965887.00	प्रगति पर
24		शारदानगर	साउथसिटी मुख्य मार्ग पर रायबरेली रोड से पिपरोली गांव होते हुए मिलेनियम स्कूल तक नाला निर्माण का कार्य डी		40.00	3400000.00	19.04.17	29.05.17	मे० यशी टेडर्स	29.07.17	29.07.17	31.07.17	20.03.18	100%	3152481.00	पूर्ण
25		शारदानगर	साउथसिटी मुख्य मार्ग पर रायबरेली रोड से पिपरोली गांव होते हुए मिलेनियम स्कूल तक नाला निर्माण का कार्य ई०		40.00	3400000.00	19.04.17	23.05.17	मे० यशी टेडर्स	26.10.17	26.10.17	26.10.17	17.01.18	100%	1830936 1322451	पूर्ण
26	259	शारदानगर	सेनानी विहार रामकुमार तिवारी से रजनीखण्ड-2 तक नाला निर्माण का कार्य।	250	45.00	3825000.00	19.04.17	26.05.17	मे० यशी टेडर्स	26.10.17	26.10.17	26.10.17		20%		प्रगति पर



