

**अवस्थापना निधि से स्वीकृति कार्यों का विवरण एवं अद्यतन स्थिति
अभियन्त्रण खण्ड-1 (वित्तीय वर्ष 2017-18)**

दिनांक

कम संख्या	मद का नाम	वार्ड का नाम	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	निविदा धनराशि	निविदा स्वीकृति तिथि	अनुबन्ध दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	फर्म का नाम	कार्य पूर्ण /संभवित तिथि	प्रगति		टिप्पणी
											भैतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अवस्थापना निधि	हजरतगंज वार्ड	हजरतगंज वार्ड के अन्तर्गत चारमीनार होटल से लेकर प्रीमियम होटल तक नाली एवं इन्टरलाकिंग का कार्य।	75.70	67.24	6.6.17	20.6.17	20.6.17	मनोज मिश्रा	2 माह	100%		पूर्ण
2	अवस्थापना निधि	हजरतगंज	हजरतगंज वार्ड के अन्तर्गत सर्वोदय नगर में सड़क का सुधार कार्य (राणा प्रताप मार्ग)	20.00	19.99	20.2.17	3.6.17	3.6.17	प्रताप ट्रेडिंग कम्पनी	2 माह	100%		पूर्ण
				95.70	87.23								
3	अवस्थापना निधि	बाबू बनारसीदास	बाबू बनारसी दास वार्ड पुराना किला के सक्सेना जी के मकान वितारी जी कन्ट्रोल शाप तक नाली व इन्टरलाकिंग द्वारा सुधार कार्य।	22.56	22.55	5.6.17	7.6.17	7.6.17	कैलाश चन्द्रा	2 माह	100%		पूर्ण
				22.56	22.55								
4	अवस्थापना निधि	रामतीर्थ वार्ड	रामतीर्थ वार्ड के अन्तर्गत गंगा देई लेन व आसपास की गलियों में इन्टरलाकिंग टाइल्स व नाली का कार्य।	26.52	22.54	3.7.17	13.3.18	13.3.18	न्यूराकेश कुमार गुप्ता	2 माह			प्रगति पर

5	अवस्थापना निधि	रामतीर्थ वार्ड	रामतीर्थ वार्ड के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त काली निवास के आसपास की गलियों में इन्टरलाकिंग व नाली का कार्य।	17.00	14.98	27.5.17	13.3.18	13.3.18	मुकेश इन्टर प्राइजेज	2 माह			पूर्ण
6	अवस्थापना निधि	रामतीर्थ वार्ड	रामतीर्थ वार्ड के अन्तर्गत वाल्दा रोड का सुधार कार्य।	36.65	30.68	3.7.17	27.10.17	5.12.17	न्यूराकेश कुमार गूप्ता	2 माह	100%		पूर्ण
7		रामतीर्थ वार्ड	रामतीर्थ वार्ड के अन्तर्गत बिन्दसर पैलेस के पास नाली व सड़क का सुधार कार्य।	12.40	10.89	25.6.17	25.9.17	19.12.17	हिमाशु कान्स0	2 माह			प्रगति पर
				92.57	79.09								
8	अवस्थापना निधि	मशकगंज	फर्रिशखाना एवं पत्थर वाली गली में नाली इन्टरलाकिंग का कार्य।	24.29	23.07	29.5.17	24.6.17	24.6.17	असकान बिल्डर्स	2 माह	100%		पूर्ण
9	अवस्थापना निधि	मशकगंज	मशकगंज वार्ड में ताजी खाना व पुल कुम्हारने में नाली व इन्टरलाकिंग फर्श का कार्य।	36.59	37.92				राधव कान्स0				निविदा स्वी में
				24.29	23.07								
10	अवस्थापना निधि	लालकुआ वार्ड	लालकुआ वार्ड में छितवापुर रोड का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	16.33	16.32	1.3.17	3.3.17	16.3.17	मे0 शक्तिटार प्रोडेक्ट कान्स0	2 माह	100%		पूर्ण
11	अवस्थापना निधि	लालकुआ वार्ड	लालकुआ वार्ड के अन्तर्गत संस्कृत पाठशाला से चट्टान पार्क एवं नारायण लस्सी तक इन्टरलाकिंग व नाली का कार्य।	12.53	11.27	23.5.17	30.5.17	30.5.17	न्यू0पी0के0 इन्टर प्राइजेज	2 माह	100%		पूर्ण
12	अवस्थापना निधि	लालकुआ वार्ड	लालकुआ वार्ड के अन्तर्गत गौतमबुद्ध मार्ग से कायस्थ पाठशाला तक गली एवं नाली का सुधार कार्य।	18.20	16.15	29.5.17	14.6.17	14.6.17	दुर्गा ट्रेडर्स	2 माह	100%		पूर्ण
				47.06	43.74								

13	अवस्थापना निधि	गोलागंज वार्ड	गोलागंज वार्ड के अन्तर्गत स्व0 हजरत मौलाना मियाँ मार्ग पर मकबरा अलिया से धनिया महरा की मस्जिद तक ब्लाक नाली व रबड मोड टाइल्स का कार्य।	30.00	29.28	18.5.17	19.5.17	21.9.17	अक्षय ट्रेडर्स	2 माह	100%		पूर्ण
14	अवस्थापना निधि	गोलागंज वार्ड	गोलागंज वार्ड के अन्तर्गत चिकमण्डी रोड की नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य। (मोलाना अब्दुल सकूर मार्ग)	35.00	34.96	5.6.17	7.6.17	7.6.17	कैलाश चन्द्रा	2 माह	100%		पूर्ण
15	अवस्थापना निधि	गोलागंज वार्ड	गोला गंज वार्ड के अन्तर्गत महिला कालेज से जफरयाद जिलानी के मकान से होते हुए मौलाना अली मिया मार्ग तक सड़क का सुधार कार्य।	29.00	28.23	18.5.17	19.5.17	21.9.17	अक्षय ट्रेडर्स	2 माह	100%		पूर्ण
				94.00	92.47								
16	अवस्थापना निधि	मौलवीगंज वार्ड	मौलवी गंज वार्ड के अन्तर्गत गोइन तालाब एवं टेढी बाजार की गलियों का सुधार कार्य।	33.00	28.05	7.6.17	26.5.17	26.5.17	मुकेश इन्टर प्राइजेज	2 माह	100%		पूर्ण
17	अवस्थापना निधि	मौलवीगंज वार्ड	मौलवी गंज वार्ड के अन्तर्गत पाण्डे गंज मोड़ गौस नगर में श्री गुप्ता जी की फाचून की दुकान से मजार होते हुए श्री योगेश प्रवीण जी के मकान के आगे सईद मंजिल तक सड़क का निर्माण कार्य।	22.60	20.31	29.5.17	16.6.17	16.6.17	दुर्गा ट्रेडर्स	2 माह	100%		पूर्ण
				55.60	48.36								
18	अवस्थापना निधि	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड	रानी लक्ष्मी बाई के अन्तर्गत राम प्रसाद पार्क के पास एवं लईयावाली गली का सुधार कार्य।	29.36	27.62	19.5.17	26.5.17	26.5.17	ए0के0बिल्डर्स	2 माह	100%		पूर्ण
19	अवस्थापना निधि	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड	रानी लक्ष्मी बाई के अन्तर्गत मारवाडी गली में नाली एव गली का इन्टरलाकिंग द्वारा सुधार कार्य।	21.15	20.08	23.5.17	24.5.17	31.5.17	ए0के0बिल्डर्स	2 माह	100%		पूर्ण

20	अवस्थापना निधि	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड के अन्तर्गत कैसरबाग बस अड्डा चोराहा से डी0एम0 अफिस होते हुए महात्मा गांधी मार्ग तक सड़क पेवर द्वारा सुधार कार्य।	80.00	79.96	10.2.17	14.2.17	14.2.17	रजिया कान्स	2 माह	100%		पूर्ण
21	अवस्थापना निधि	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड के अन्तर्गत परिवर्तन चौक से हाइकोर्ट चौराहे होते सिविल कोर्ट के पास नाले की पुलिया तक सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य	90.00	90.00	10.2.17	14.2.17	13.2.17	रजिया कान्स	2 माह	100%		पूर्ण
22	अवस्थापना निधि	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड के अन्तर्गत हनुमान मंदिर के पास गलियों का सुधार कार्य।	11.60	11.45	23.5.17	30.5.17	30.5.17	न्यू0पी0के0 इण्टर प्राइजेज	2 माह	100%		पूर्ण
				232.11	229.11								
23	अवस्थापना निधि	यदुनाथ सन्याल वार्ड	यदुनाथ सान्याल वार्ड के अन्तर्गत सुन्दर बाग की गलियों में पेवर द्वारा सुधार कार्य।	44.00	44.00	10.2.17	15.2.17	15.2.17	रजिया कान्स	2 माह	100%		पूर्ण
24	अवस्थापना निधि	यदुनाथ सन्याल वार्ड	यदुनाथ सान्याल वार्ड के अन्तर्गत रिसालदार पार्क एवं माडल हाउस पार्क के अन्दर फव्वारा का नवीनीकरण का कार्य।	26.50	26.10	29.5.16	29-5-17	18.10.17	मे0सदीप अग्रवाल	2 माह	600%		प्रगति पर
25	अवस्थापना निधि	यदुनाथ सन्याल वार्ड	यदुनाथ सान्याल वार्ड के अन्तर्गत शतुरखाना एवं रामगोपाल विधान्त रोड पर सड़क का सुधार कार्य।	25.35	23.10	27.5.17	25.8.17	25.8.17	मुकेश इन्टर प्राइजेज	2 माह	100%		पूर्ण
				95.85	67.10								
26	अवस्थापना निधि	विक्रमादित्य वार्ड	विक्रमादित्य वार्ड के अन्तर्गत जियामऊ में कैसर अस्पताल के सामने सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	102.00	102.00	8.6.17	23.6.17	23.6.17	न्यू0पी0के0 इण्टर प्राइजेज	2 माह	70%		प्रगति पर
27	अवस्थापना निधि	विक्रमादित्य वार्ड	विक्रमादित्य वार्ड के अन्तर्गत विक्रमादित्य मार्ग से वी0एन0 मार्ग को मिलाने वाली सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	18.90	18.88	10.2.17	14.2.17	14.2.17	रजिया कान्स	2 माह	100%	18.88	पूर्ण

28	अवस्थापना निधि	विक्रमादित्य वार्ड	विक्रमादित्य वार्ड के अन्तर्गत माल एवेन्यू में श्री सी.पी. सिंह आवास के पास व ईटीवी आफिस के पास पेवर द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	49.00	48.97	31.12.16	31.12.16	31.12.16	रजिया कान्स		100%	48.97	पूर्ण
				169.90	169.85								
29	अवस्थापना निधि	वजीर गंज वार्ड	वजीरगंज वार्ड के अन्तर्गत नवीउल्लाह रोड परपुलिस चौकी से कालरा अस्पताल तक फुटपाथ का सुधार कार्य।	41.50	41.38	29.5.17	17.6.17	17.6.17	राधव कान्स0	2 माह	100%		पूर्ण
				41.50	41.38								
30	अवस्थापना निधि	जे0सी वॉस वार्ड	जे0सी0बोस वार्ड के अन्तर्गत शुभम चौराह से जस्टिस मतीन के आवास के सामने एवं अपोलो वीडियो होते हुए तिकोनिया पार्क तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	45.68	45.22	27.5.17	29.5.17	29.5.17	अनूप कान्स	2 माह	100%		पूर्ण
31	अवस्थापना निधि	जे0सी वॉस वार्ड	जे0सी0बोस वार्ड के अन्तर्गत कैन्ट रोड पर (अवशेष) फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	27.60	24.53	27.4.17	29.5.17	14.8.17	दुर्गा ट्रेडर्स	2 माह	100%		पूर्ण
32	अवस्थापना निधि	जे0सी वॉस वार्ड	जे0सी0बोस वार्ड के अन्तर्गत दयानिधान पार्क में फववारे का निर्माण कार्य।	29.42	29.42	29.5.17	14.6.17	14.6.17	दुर्गा ट्रेडर्स	2 माह	100%		पूर्ण
33	अवस्थापना निधि	जे0सी0बोस	जे0सी0 बोस वार्ड के अन्तर्गत बालिग्टन चौराहे से कैसरबाग चौराहे तक पेवर द्वारा सुधार कार्य। (कैन्ट रोड)	98.65	98.63	10.2.17	14.2.17	14.2.17	रजिया कान्स		100%	98.63	पूर्ण
				102.70	99.17								
34	अवस्थापना निधि	गणेश गंज	नाला फतेहगंज में नाली व इण्टरलाकिंग का काय।	20.68	17.57	27.5.17	18.9.17	22.9.17	मुकेश इन्टर प्राइजेज	2 माह	100%		पूर्ण

35	अवस्थापना निधि	गणेश गंज	गणेश गज वार्ड के अन्तर्गत आर्य समाज मन्दिर के बगल में म0 स0 96/12 तक एवं आर्य समाज मन्दिर रोड पर नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य।	13.54	11.51	13.6.17	23.6.17	23.6.17	न्य0 राकेश कुमार गुप्ता	2 माह	100%		पूर्ण
36	अवस्थापना निधि	गणेश गंज	गणेश गंज वार्ड के अन्तर्गत बताशे वाली गली अमानीगंज में नाली एवं इन्टरलाकिंग का कार्य।	23.65	21.65	17.6.17	23.6.17	23.6.17	मनोज कुमार श्रीवास्तव	2 माह	100%		पूर्ण
37	अवस्थापना निधि	गणेश गंज	गुरुगोविन्द सिंह मार्ग से तिलपुरवा में श्री सोनी के घर तक नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य।	9.20	8.18	29.5.17	16.6.17	16.6.17	नार्दन कान्स0	2 माह	60%		प्रगति पर
38		गणेश गंज	कसाईबाडा में विभिन्न गलियों में नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य।	7.60	7.50	9.6.17	30.6.17	30.6.17	यामीन खान	2 माह	100%		पूर्ण
				74.67	66.41								
39	अवस्थापना निधि	महात्मा गांधी	कबीर मार्ग पर फुटपाथ पर इन्टरलाकिंग एवं नाली का कार्य।	50.00	42.5	9.6.17	28.8.17	28.8.17	हनुमान जी ग्रुप आफ कम्पनी	2 माह			प्रगति पर
40	अवस्थापना निधि	महात्मा गांधी	राममन्दिर वाली गली में राममन्दिर तक नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य।	8.90	7.56	3.7.17	4.9.17	12.9.17	हिमाशु कान्स0	2 माह	100%		पूर्ण
41	अवस्थापना निधि	महात्मा गांधी	अड़गडा मोहल्ले में ज्वाला होटल के पीछे इन्टरलाकिंग जलनिकासी व नाली का कार्य।	8.31	7.30	2.7.17	25.9.17	25.9.17	हिमाशु कान्स0	2 माह	100%		पूर्ण
				67.21	57.36								
42	अवस्थापना निधि	मुख्यालय	नगर निगम मुख्यालय स्थित सदन हाल में अपग्रडेशन का कार्य।	28.00	23.80	24.5.17	17.6.17	17.6.17	योगेन्द्र कुमार शुक्ला	2 माह	100%		पूर्ण
43	अवस्थापना निधि	मुख्यालय	नगर निगम मुख्यालय में प्रथम तल पर बरामदे सीढ़ी एवं सामने बरामदे में फ्लोर टाइल्स एवं वाल टाइल्स लगाने का कार्य।	23.50	19.97	24.5.17	16.6.17	16.6.17	योगेन्द्र कुमार शुक्ला	2 माह	100%		पूर्ण

44	अवस्थापना निधि	मुख्यालय	नगर निगम मुख्यालय प्रागण के अन्दर जलनिकासी इन्टरलाकिंग व अन्य कार्य।	19.60	16.65	24.5.17	17.6.17	17.6.17	योगेन्द्र कुमार शुक्ला	2 माह			लेबिल नहीं मिल रहा है।
45	अवस्थापना निधि	मुख्यालय	झण्डे वाला पार्क स्थित मल्टीलंबिल पार्किंग के बगल अतिरिक्त पार्किंग स्थल का प्रयोग किये जाने का कार्य।	50.62	46.18	10.6.17	15.7.17	27.7.17	वीरेन्द्र कुमार सिन्हा	2 माह	100%		पूर्ण
				121.72	106.60								
46	अवस्थापना निधि	नजरबाग	नजर बाग वार्ड के अन्तर्गत लाटूश रोड से तिकोनिया पार्क होते हुए पत्थर वाली ढाल तक पेवर द्वारा सड़क का सुधार काय।	26.00	25.99	10.2.17	21.2.17	2.2.17	रजिया कान्स	2 माह	100%		पूर्ण
47	अवस्थापना निधि	नजरबाग	नजर बाग वार्ड के अन्तर्गत ओडियन सिनेमा के बगल से पुलिस चौकी तक पेवर द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	17.00	17.00	10.2.17	21.2.17	2.2.17	रजिया कान्स	2 माह	100%		पूर्ण
48	अवस्थापना निधि	नजरबाग	नजर बाग वार्ड में ओडियन सिनेमा के बगल की रोड का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	8.40	8.40	10.2.17	21.2.17	2.2.17	रजिया कान्स	2 माह	100%		पूर्ण
49	अवस्थापना निधि	नजरबाग	नजरबाग में अच्छे नवाब हाते में जलनिकासी एवं इन्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य।	12.30	12.20	17.6.17	30.6.17	30.6.17	मनोज कुमार श्रीवास्तव	2 माह	100%		पूर्ण
50	अवस्थापना निधि	नजरबाग	फूलबाग में विभिन्न गलियों का इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	15.60	15.56	7.6.17	7.6.17	20.9.17	जाकिया इ0प्र0	2 माह	50%		प्रगति पर
51	अवस्थापना निधि	नजरबाग	तालाब गगनी शुक्ल में विभिन्न गलियों में नाली व इन्टरलाकिंग का काय।	11.80	11.80	1.6.17	23.6.17	23.6.17	अश्वनी कान्स0	2 माह	100%		पूर्ण
				91.10	90.95								

52	अवस्थापना निधि	राजा राम मोहन राय वार्ड	वे लेन, केजी रेस्टोरेन्ट के पास (गोखले मार्ग) सिधी चौराहे से प्रयाग नारायण रोड (जापलिंग रोड) तथा श्री ऐरन के मकान से बालू अड्डा चौराहा तक (प्रयाग नारायण रोड) का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	80.28	80.26	10.2.17	14.2.17	14.2.17	रजिया कान्स		100%	80.26	पूर्ण
53	अवस्थापना निधि	राजा राम मोहन राय	राजा राम मोहन राय वार्ड के अन्तर्गत न्यू बेरी रोड की साइट पटरी का सुधार कार्य।	49.31	49.31	30.5.17	23.6.17	23.6.17	पीके0इन्टर प्राइजेज	2 माह	100%		पूर्ण
				129.59	129.57								