

जोन-4 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवस्थापना निधि (अवस्थापना 16-17) के समस्त कार्यों का अद्यतन विवरण

क्र० सं०	वार्ड का नाम	कार्य का विवरण	आगणन घनांक (रु० में)	निविदा दिनांक	निविदा घनांक (रु० में)	ठेकेदार / फर्म का नाम व दूरभाष संख्या	निविदा स्वीकृति दिनांक	अनुबन्ध दिनांक	कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि	कार्य पूर्ण की तिथि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय प्रगति (रु० में)	टिप्पणी
1	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विनीत खण्ड-2 में म0सं0-2/25 डॉ0 बबिता सिंह के मकान से म0सं0-2/75 तक नाली एवं पटरी सुधार कार्य।	798000.00	19.4.17	678355.00	कृष्णा इण्टर प्राइजेज	26.5.17	13.7.17	13.7.17	12.2.18	पूर्ण	677828.00	
2	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विनीत खण्ड-1 में म0नं0 सी-1/23 से म0नं0 ए-1/73जी तक नाली, साइड पटरी एवं पेवर द्वारा सुधार कार्य।	2365000.00	16.12.16	2364275.00	रजिया कांस्ट०	20.12.16	20.12.16	20.16.16	26.12.16	पूर्ण	2364275.00	
3	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विनीत खण्ड-6 में म0सं0 6/161 से 6/181 होते हुए 6/296 तक एवं 6/170 से 6/230 तथा 6/105 होते हुए 6/115 तक नाली एवं सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	4000000.00	6.1.17	3942419.00	रजिया कांस्ट०	10.2.17	21.2.17	21.2.17	28.2.17	पूर्ण	3932400.00	
4	चिनहट प्रथम	विनीत खण्ड-3 में म0सं0 3/297 के सामने प्रज्ञा पार्क का सुधार/पुर्ननिर्माण कार्य।	1390000.00	9.9.16	1375231.00	कुमार कांस्ट०	24.12.16	3.1.17	3.1.17	29.1.17	पूर्ण	1374768.09	
5	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत चिनहट में बिहारी गैस गोदाम से श्री एहसान उल्ला खॉं के मकान तक एवं गौस मोहम्मद के पास तक सड़क, नाली निर्माण कार्य।	1646000.00	27.10.16	1645593.00	कुमार कांस्ट०	24.12.16	3.1.17	3.1.17	21.2.17	पूर्ण	1645424.00	
6	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विनीत खण्ड-5 से रेलवे कासिंग से अमर शहीद पथ मोड एवं 5/49 के सामने नाली व सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	2119000.00	16.12.16	2117576.00	रजिया कांस्ट०	20.12.16	20.12.16	20.12.16	26.12.16	पूर्ण	2117576.00	
7	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत चक्र मल्हौरी में मल्हौर स्टेशन रोड से राम सागर अकेला (पूर्व विधायक) के मकान तक एवं डा0 सुरेन्द्र प्रताप के मकान से तिकोना पार्क तक नाली सड़क एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	7000000.00	19.4.17	5950000.00	प्रियंका कांस्ट०	6.6.17	20.6.17	20.6.17	15.9.17	पूर्ण	5949963.00	
8	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विनीत खण्ड-6 में म0नं0 6/16, 6/17 के सामने पार्क सौन्दर्यीकरण पाथवे का निर्माण तथा रोड पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	1600000.00	29.7.16	1600000.00	निराला कांस्ट०	26.12.16	3.1.17	3.1.17	30.4.17	पूर्ण	1600000.00	
9	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत आन्नद विहार कालोनी में फर्नीचर की दुकान से नीम पेड तक सड़क व नाली का कार्य।	1000000.00	19.4.17	850000.00	तिवारी कांस्ट०	26.5.17	11.8.17	11.8.17	20.9.17	पूर्ण	849985.00	
10	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत न्यू गुलिस्ता कालोनी में चिनहट कोतवाली रोड तुषार वस्त्र भंडार के सामने नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	800000.00	19.4.17	680000.00	कृष्णा इण्टर प्राइजेज	26.5.17	13.7.17	13.7.17	15.2.18	पूर्ण	679563.00	
11	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत आन्नद विहार कालोनी में श्री प्रभात सिंह सेंगर के मकान के सामने नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	700000.00	19.4.17	690200.00	प्रतीक कुमार मिश्रा	26.5.17	10.8.17	17.9.17	30.12.17	पूर्ण	690200.00	
12	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत चक्र मल्हौरी में श्री युवराज सिंह के मकान के सामने सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	1250000.00	19.4.17	1060582.00	अवधेश कुमार सिंह	26.5.17	30.6.17	30.6.17	30.7.17	पूर्ण	1060366.00	
13	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत रामा कालेज से सतरिख रोड तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	2700000.00	19.4.17	2294529.00	राकेश कुमार गुप्ता	26.5.17	18.9.17	18.9.17		पूर्ण		
14	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विनीत खण्ड में खत्री भवन से लेकर बड़े नाले तक सड़क, इण्टरलाकिंग व नाली का कार्य।	4489000.00	31.5.17	4478108.00	प्रताप ट्रेडिंग कं०	9.6.17	24.6.17	24.6.17	26.9.17	पूर्ण	4477278.75	

15	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विक्रान्त खण्ड में नर्ना बाबा चौराहा से प्रधान चौराहा तक नाली, इण्टरलाकिंग एव सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	4600000.00	6.1.17	4592640.00	रजिया कांस्टो	17.3.17	20.3.17	20.3.17	19.5.17	पूर्ण	4592600.00	
16	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विशेष खण्ड 1/100 पास सड़क का कार्य। पार्ट-बी पेवर	4000000.00	16.12.16	3997589.00	रजिया कांस्टो	20.12.16	20.12.16	20.12.16	26.12.16	पूर्ण	3997589.00	
17	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विशेष खण्ड 1/100 पास सड़क का कार्य। पार्ट-ए मैनुअल	1940000.00	19.4.17	1650369.00	जय गुरु ट्रेडर्स	6.6.17	14.7.17	14.7.17	20.2.18	पूर्ण	1649693.00	
18	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत चिनहट तिराहा से हुण्डई शोरूम होते हुए हाण्डा शोरूम तक सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	9368000.00	15.3.17	9332480.00	रजिया कांस्टो	17.3.17	20.3.17	20.3.17	7.10.17	पूर्ण	9332400.00	
19	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत वास्तुखण्ड-3 में 3/911 के सामने पार्क का सौदयीकरण कार्य।	671239.00	15.11.17	671105.00	फौली कांस्टो	31.1.18	13.2.18	13.2.18	19.2.18	पूर्ण	671104.00	
20	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत वास्तुखण्ड-3 में 3/942 से 911 होते हुए पार्क के चारों ओर इंटरलाकिंग एवं पेवर द्वारा सड़क सुधार कार्य।	5500000.00	15.3.17	5493950.00	रजिया कांस्टो	17.3.17	20.3.17	20.3.17	28.3.17	पूर्ण	5493900.00	
21	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विशेष खण्ड-2 में 2/70 से 2/17, 2/10, 2/1 होते हुए 2/16 व 2/71 से 2/84 एवं सी-2/10 से 2/1 होते हुए 2/16 तक सड़क नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	1600000.00	19.4.17	1360000.00	कुमार कांस्टो	6.6.17	19.6.17	19.6.17	10.8.17	पूर्ण	1359353.35	
22	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विक्रांत खण्ड-1 में क्षतिग्रस्त सड़कों का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	6000000.00	06.01.17	5926184.00	सूर्याश इंफ्राडेवलापर्स प्रा0 लि0	27.2.17	6.5.17	6.5.17	15.6.17	पूर्ण	5925542.00	
23	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत वास्तुखण्ड में म0स0 3/311 से म0स0 3/220 तक एवं जी0पी0 स्कूल के सामने सड़क, नाली का सुधार कार्य।	4980000.00	19.4.17	4233000.00	मा एसो0	26.5.17	13.10.17	13.10.17	15.3.18	पूर्ण	4232832.00	
24	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विशेष खण्ड में सी-3/50 एवं सी-3/51 के पीछे बने पार्क का सौन्दरीकरण एवं पार्क के चारों ओर इंटरलाकिंग का कार्य।	2000000.00	19.4.17	1700000.00	महावीर इण्टर प्राइजेज	6.6.17	27.7.17	27.7.17	30.8.17	पूर्ण	1699314.00	
25	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विशेष खण्ड में बी-1/7 से शंकर ट्रेडर्स तक पेवर सड़क, नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	9796000.00	6.1.17	9790122.00	शिवांश कांस्टो	22.2.17	2.3.17	2.3.17	21.7.17	पूर्ण	9789399.00	
26	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विजयन्त खण्ड-1 में 1/133 के सामने सड़क का कार्य।	800000.00	19.4.17	792000.00	प्रतीक कुमार मिश्रा	26.5.17	10.8.17	12.9.17	15.3.18	पूर्ण	707523.00	
27	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विजयन्त खण्ड में उदय टावर से मकान सं0-4/151 के पास तक पेवर सड़क द्वारा कार्य।	4000000.00	6.1.17	3997200.00	शिवांश कांस्टो	22.2.17	2.3.17	2.3.17	05.8.17	पूर्ण	3996061.00	
28	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत सतरिख रोड पर सूर्याश सिटी में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	1000000.00	19.4.17	850000.00	शौफाली कांस्टो	24.6.17	13.7.17	13.7.17	5.8.17	पूर्ण	849595.00	
29	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत वास्तुखण्ड में 2/118 के पीछे पार्क की ओर इण्टरलाकिंग का कार्य।	736640.00	15.11.17	736492.00	फौली कांस्टो	31.1.18	13.2.18	13.2.18	19.2.18	पूर्ण	736190.00	
30	पेपर मिल कालोनी	पेपर मिल कालोनी वार्ड में कैफी आजमी प्रेक्षागृह निर्माण हेतु।	3375000.00	कैफी आजमी प्रेक्षागृह की अवशेष धनराशि राजकीय निर्माण निगम को हस्तान्तरित करने हेतु।									
31	पेपर मिल कालोनी	पेपर मिल कालोनी वार्ड के अन्तर्गत पेपर मिल कैफे आजकी एकेडमी से जी0एच0/3 होते हुए कब्रिस्तान तक सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	6329426.00	5.9.16	6329426.00	एस0एस0 एण्ड कं0	14.9.16	17.9.16	17.9.16	20.10.16	पूर्ण	6329418.00	
32	पेपर मिल कालोनी	पेपर मिल कालोनी वार्ड के अन्तर्गत फन रिपब्लिक के सामने सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	2247000.00	6.12.16	2046562.00	रजिया कांस्टो	20.12.16	21.12.16	13.5.17	26.12.16	पूर्ण	2046562.00	
33	पेपर मिल कालोनी	पेपर मिल कालोनी वार्ड के अन्तर्गत विश्वास खण्ड में म0नं0 ए-1/25 के सामने सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	1250000.00	6.1.17	1249875.00	वित्तटार प्रोडेक्टर	23.2.17	1.3.17	13.5.17	5.6.17	पूर्ण	1249408.00	

34	पेपर मिल कालोनी	पेपर मिल कालोनी वार्ड के अन्तर्गत विश्वास खण्ड में श्री एस0बी0 सिंह के घर के पास सडक पेवर व इंटरलाकिंग का कार्य।	2500000.00	6.1.17	2499750.00	वित्तटार प्रोडेक्टर	23.2.17	1.3.17	13.5.17	27.5.17	पूर्ण	2499670.00	
35	पेपर मिल कालोनी	पेपर मिल कालोनी वार्ड के अन्तर्गत वाल्मिकि मोड से चक्करपुरवा तिराहे मक नाली व इंटरलाकिंग मरमत का कार्य।	1500000.00	19.4.17	1275000.00	रमेश कुमार श्रीवास्तव	6.6.17	5.7.17	13.5.17	04.09.17	पूर्ण	1274887.00	
36	गोमती नगर	गोमती नगर वार्ड के अन्तर्गत ब्रहमपुरी में श्री अशोक यादव के मकान से म0सं0 ए-45, बी-23, 34-ए, ए-39/2, बी-21, एम0एल0ए0 गेस्ट हाऊस तक एवं पार्क से मा0 विधायक जी के घर तक पेवर द्वारा सडक का सुधार कार्य। (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी)	4796000.00	6.1.17	4793988.00	प्रताप ट्रेडिंग क0	20.2.17	3.3.17	3.3.17	2.6.17	पूर्ण	4793202.00	
37	गोमती नगर	गोमती नगर वार्ड में रवीन्द्रपल्ली मुख्य मार्ग (रवीन्द्र नाथ ठाकुर मार्ग तक चौड़ीकरण फैंजाबाद रोड से नारायण नगर तक) पेवर सडक एवं इंटरलाकिंग का कार्य।	8705000.00	6.1.17	8698036.00	रजिया कांस्ट0	1.3.17	7.3.17	7.3.17	5.5.17	पूर्ण	8698000.00	
38	रफी अहमद किदवई	गोमती नगर विपुल खण्ड-6 में स्थित ग्रीन पार्क क्राउन फाउन्टेन का निर्माण कार्य।	950000.00	6.10.16	890903.00	प्रभा इण्टर प्राइजेज	29.12.16	3.1.17	3.1.17	25.3.18	पूर्ण	787236.00	
39	रफी अहमद किदवई	गोमतीनगर विपुल खण्ड मे अम्बेडकर चौराहे के पास स्थित पार्क में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य	3201000.00	16.9.16	3195134.00	सिंह इण्टर प्राइजेज	4.10.16	25.11.16	26.11.16	27.2.17	पूर्ण	3194735.00	
40	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विपुल खण्ड-4 में छेदी लाल स्वीट्स से महिला कल्याण आफिस तक पेवर द्वारा सडक का सुधार कार्य।	1150000.00	3.2.17	1149425.00	रजिया कांस्ट0	10.2.17	21.2.17	21.2.17	7.3.17	पूर्ण	1149683.00	
41	रफी अहमद किदवई	विशाल खण्ड में म0सं0 2/42 से 2/51, 2/72 से 2/33 एवं म0सं0 ए-2/90 से 2/81 तक नाली, साइड पटरी एवं पेवर द्वारा सडक का सुधार कार्य।	6450000.00	15.3.17	6438328.00	रजिया कांस्ट0	17.3.17	18.3.17	18.3.17	28.3.17	पूर्ण	6438067.40	
42	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विशाल खण्ड गोमती नगर में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के चारों ओर ड्रेन रिपेयर एवं कवरिंग तथा तीन तरफ रोड पटरी पर इंटरलाकिंग का कार्य।	1950000.00	19.4.17	1657722.00	सुमन कांस्ट0 कं0	6.6.17	24.6.17	27.6.17	10.1.18	पूर्ण	1656956.00	
43	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विशाल खण्ड में म0सं0 1/1141 से 1/947 तक, 1/1140 से 1/1126 तक, 1/1007 से 1/1120 तक, 1/1047 से 1/1066 तक एवं 1/966 से 1/979 तक सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	2886000.00	19.4.17	2453444.00	अंजली ट्रेडर्स	6.6.17	22.6.17	22.6.17	15.9.17	पूर्ण	2453078.00	
44	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विपुल खण्ड-1 में म0सं0 1/131 के सामने पार्क में पाथवे एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	798000.00	19.4.17	677480.00	कृष्णा इण्टर प्राइजेज	26.5.17	13.7.17	13.7.17	7.2.18	पूर्ण	677345.00	
45	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विकास खण्ड-3 में म0सं0-3/154 से 3/112 होते हुए 3/62 तक सडक नाली व पटरी का सुधार कार्यपार्ट-ए मेनुअल पार्ट-बी पेवर	3262000.00	6.1.17	3260446.00	रजिया कांस्ट0	10.2.17	21.2.17	21.2.17	27.3.17	पूर्ण	3260400.00	
46	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विकास खण्ड-1 मे म0सं0 1/32 के सामने आस्था पार्क का सुधार कार्य।	800000.00	19.4.17	680000.00	कृष्णा इण्टर प्राइजेज	26.5.17	13.7.17	13.7.17	28.2.18	पूर्ण	679751.00	
47	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विकास खण्ड-5 मे म0सं0 5/819 से 3/233 तक सडक का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	1367411.00	27.5.17	1359890.00	साहनी कांस्ट0 एण्ड कम्पनी	9.6.17	24.6.17	24.6.17	8.10.17	पूर्ण	1359222.32	
48	राजीव गाँधी द्वितीय	राजीव गाँधी द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विराम खण्ड-1 में प्ले ग्राउण्ड के अन्दर विभिन्न खेलों हेतु कुश्ती हेतु आखाड़ा, क्रिकेट पिच, वैड मिंटन कोर्ट, वास्केटबाल कोर्ट, टी0टी0 कोर्ट एवं एक हाल का निर्माण कार्य।	7741327.00	12.3.18	7739004.00	लक्ष्मी कांस्ट0	26.3.18	20.6.18	20.6.18		प्रगति पर		
49	राजीव गाँधी द्वितीय	राजीव गाँधी द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विराम खण्ड-3 व 4 के बीच सडक का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	1980000.00	6.1.17	1864932.00	अखिलेश एस0	1.3.17	25.3.17	25.3.17	7.4.17	पूर्ण	1864209.00	
50	राजीव गाँधी प्रथम	राजीव गाँधी प्रथम वार्ड विवेक खण्ड-4 में निदान डायग्नोस्टिक	2118000.00	6.12.16	2116941.00	रजिया कांस्ट0	20.12.16	20.12.16	21.12.16	21.12.16	पूर्ण	2116941.00	

		से 4/180 होते हुए 4/207 तक पेवर द्वारा सड़क सुधार कार्य।											
51	राजीव गाँधी प्रथम	राजीव गाँधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विजय खण्ड में म0नं0 1/173 के निकट मस्जिद से म0नं0 1/164 तक पेवर द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	799000.00	19.4.17	798600.00	रजिया कांस्ट0	25.8.17	25.8.17	25.8.17	7.12.17	पूर्ण	797900.00	
52	राजीव गाँधी प्रथम	राजीव गाँधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विराट खण्ड-4 में म0सं0 4/33 से 4/55 तक एवं म0सं0 4/12 से 4/22 तक सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	1159000.00	6.1.17	1157754.00	रजिया कांस्ट0	10.2.17	10.2.17	21.2.17	21.2.17	पूर्ण	1156867.00	
53	राजीव गाँधी प्रथम	गोमती नगर विजय खण्ड में हेल्थ सिटी के पीछे इण्टरलाकिंग एवं पेवर द्वारा सड़क सुधार कार्य।	1400000.00	6.1.17	1398600.00	शिवांश कांस्ट0	2.3.17	2.3.17	28.8.17	12.9.17	पूर्ण	1397800.00	
54	राजीव गाँधी प्रथम	राजीव गाँधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विजय खण्ड में म0नं0 2/219 से म0नं0 2/178 तक नाली एवं पेवर द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	950000.00	9.11.16	917715.00	रजिया कांस्ट0	20.12.16	20.12.16	21.12.16	21.12.16	पूर्ण	9169073.00	
55	राजीव गाँधी प्रथम	विराट खण्ड-1 के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	4755000.00	6.1.17	4753098.00	रजिया कांस्ट0	10.2.17	10.2.17	21.2.17	21.2.17	पूर्ण	4752273.00	
56	राजीव गाँधी प्रथम	विराट खण्ड न्यू एल0डी0ए0 मार्केट से 3 व 4 एल0पी0एस0 स्कूल होते हुए शान्ति क्लिनिक तक पेवर द्वारा सड़क सुधार कार्य।	3000000.00	6.1.17	2994000.00	प्रकाश स्टेट प्रा0 लिमि0	23.2.17	23.2.17	22.3.17	22.3.17	पूर्ण	2993739.00	
57	राजीव गाँधी प्रथम	विराट खण्ड-2 में मुख्य मार्ग एवं आन्तरिक गलियों का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	7637000.00	30.12.16	7634708.00	रजिया कांस्ट0	31.12.16	31.12.16	31.12.16	2.1.17	पूर्ण	7633085.00	
58	राजीव गाँधी प्रथम	राजीव गाँधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत लोधपुरवा गॉव एवं भीम नगर का समुचित विकास सड़क नाली का सुधार कार्य।	6550000.00	19.4.17	5567500.00	महावीर इण्टर प्राइजेज	6.6.17	06.6.17	29.7.17	18.2.18	पूर्ण	5567973.00	
59	राजीव गाँधी प्रथम	राजीव गाँधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विनय खण्ड-1 में विभिन्न स्थानों तथा जयन्ती प्रसाद वर्मा 1/29 से लेकर सिंह जनरल स्टोर होते हुए डा0 यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली की मरम्मत का कार्य।	285000.00	24.7.17	2507000.00	जी0एस0 इण्टर प्राइजेज	19.8.17	19.8.17	5.9.17	4.12.17	पूर्ण	2505952.47	
60	काल्विन कालेज निशातगंज	काल्विन कालेज वार्ड के अन्तर्गत एडवोकेट उपेन्द्र नारायण मिश्रा के घर के सामने की सड़क का पेवर व इण्टरलाकिंग द्वारा सुधार कार्य।	2500000.00	5.6.17	2498750.00	रजिया कांस्ट0	10.2.17	21.2.17	21.2.17	30.3.17	पूर्ण	2498750.00	
61	काल्विन कालेज निशातगंज	निशातगंज वार्ड के अन्तर्गत गंज शाहिदा नर्सिंग होम से अशोक मार्ग तक सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	4221000.00	6.1.17	4217201.00	रजिया कांस्ट0	10.2.17	20.2.17	20.2.17	25.3.17	पूर्ण	4217193.00	
62	काल्विन कालेज निशातगंज	निशातगंज वार्ड के अन्तर्गत गुड बेकरी से रेलवे लाइन तक सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	2000000.00	6.1.17	1999400.00	प्रताप ट्रेडिंग कं0	20.2.17	18.3.17	18.3.17	28.3.17	पूर्ण	1999300.00	
63	काल्विन कालेज निशातगंज	निशातगंज वार्ड के अन्तर्गत चौथी गली में नाली, फुटपाथ व सड़क का पेवर द्वारा निर्माण कार्य।	4000000.00	6.1.17	3998800.00	प्रताप ट्रेडिंग कं0	20.2.17	18.3.17	18.3.17	28.3.17	पूर्ण	3998000.00	
		कुल योग	193461046.00		164770460.00								

