

9	257	चित्रगुप्त नगर	कानपुर रोड से भोला खेड़ा पुलिस चौकी तक पेवर द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	1200	42.00	4199600.00	06.01.17	20.02.17	मे० सूर्यान्श इन्फोडेवलेपर्स प्रा०लि०	26.04.17	28.04.17	28.04.17	30.06.17	100%	4199580.00	पूर्ण
10	258	चित्रगुप्त नगर	विजय नगर कालोनी मे श्री के०पी० सिंह के भवन सं०-107 से 122 तक सड़क मरम्मत एवं टाइल्स व नाली का कार्य।	255	34.32	2917200.00	09.01.17	27.05.17	मे० वीर बहादुर सिंह	19.06.17	19.06.17	19.06.17	19.12.17	100%	2500000.00 417208.00	पूर्ण
11	259	चित्रगुप्त नगर	बंजरग नगर गली नं०-04 में बी०एस०एन०एल० एक्सचेन्ज से लेकर श्री राम सिंह के घर तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	112	7.80	780000.00	28.10.16	08.12.16	मे० रवि इंटरप्रा०	20.12.16	21.12.16	21.12.16	17.02.17	100%	780000.00	पूर्ण
12	260	चित्रगुप्त नगर	भोला खेड़ा पुलिस चौकी से केसरीखेड़ा पुलिया तक पेवर द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	1582	54.00	5396220.00	06.01.17	21.02.17	मे० अवध इंटरप्रा०	30.03.17	31.03.17	31.03.17	21.06.17	100%	5396220.00	पूर्ण
13	261	चित्रगुप्त नगर	कृष्णा नगर बजरंग नगर में श्री हीरा सिंह के मकान के बगल से गली नं०-01 के संपर्क मार्ग तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	86	8.85	785791.00	19.04.17	17.06.17	मे० रवी इंटरप्रा०	24.06.17	26.04.17	26.04.17	02.11.17	100%	653899.00 131892.00	पूर्ण
14	262	चित्रगुप्त नगर	कृष्णा नगर बजरंग नगर में म०नं०-90 से 110 तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	132	7.73	657050.00	19.04.17	27.06.17	मे० सिंह ट्रेडर्स	26.10.17	26.10.17	26.10.17	02.11.17	100%	657050.00	पूर्ण
15	263	चित्रगुप्त नगर	भोला खेड़ा में संत कुमार वर्मा के मकान से लेश अरुण दीक्षित के मकान होते हुए सुरेश यादव के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	270	14.46	1229167.00	19.04.17	12.06.17	मे० अरुण सिंह	24.06.17	24.06.17	24.06.17	13.09.17	100%	1229100.00	पूर्ण
16	264	चित्रगुप्त नगर	इन्द्रपुरी में पुरुषोत्तम सिंह (एडवोकेट) के मकान से दिनेश गुप्ता के महान होते हुए राज स्टडी हाल नहर तक नाली व सड़क का कार्य।	103	7.87	669286.00	22.12.16	19.06.17	मे० अरुण सिंह	30.06.17	30.06.17	30.06.17	13.09.17	100%	668950.00	पूर्ण
17	265	चित्रगुप्त नगर	मे० कृष्णा नगर में बीना खुराना के घर से सहनाई गेस्ट हाउस तक सड़क सुधार कार्य।	400	7.95	676341.00	19.04.17	14.06.17	मे० कृष्णा इंटरप्रा०	30.06.17	30.06.17	30.06.17	31.03.18	100%	508926.00	पूर्ण
18	266	रामजीलाल नगर	मे० श्रीनगर में गुरुद्वारा निकट ट्यूबवेल से गुरुजी के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	92	12.50	1125000.00	19.04.17	12.06.17	मे० पुतान सिंह	30.06.17	30.06.17	30.06.17	18.07.17	100%	1043277.00	पूर्ण

19	267	रामजीलाल नगर	कानपुर रोड से मानक नगर स्टेशन (धन्नुमल रोड) होते हुए ओवर ब्रिज हनुमान मंदिर तक सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य (परिवर्तित स्थल) कानपुर रोड से मानक नगर स्टेशन (धन्नुमल रोड) से संलग्न सड़को का सुधार।	1757	48.50	4848915.00	06.01.17	20.02.17	मे० यशी ट्रेडर्स	02.03.17	03.03.17	03.03.17	31.03.18	100%	3988576.00 860901.00	पूर्ण
20	268	रामजीलाल नगर	मे० राम नगर में इन्दिरा पार्क से गुरुद्वारा तक तथा अवरोल भवन से शकुन्तला देवी मार्ग तक पेवर द्वारा सड़क सुधार कार्य।	415	12.90	1249000.00	06.01.17	21.02.17	मे० अवध इंटरप्रा०	18.04.17	19.04.17	19.04.17	14.06.17	100%	1096268.00	पूर्ण
21	269	सरदार पटेल नगर	मे० पटेल नगर में आन्तरिक सड़कों का सुधार कार्य।	957	49.50	4207500.00	19.04.17	01.06.17	मे० श्री हनुमान जी ग्रुप आफ कं०	17.07.17	17.07.17	17.07.17	11.10.17	100%	1924462.00 2282187.00	पूर्ण
22	270	सरदार पटेल नगर	मे० तेजीखेड़ा में आंतरिक सड़को का सुधार कार्य।	603	48.30	4105500.00	19.04.17	13.06.17	मे० न्यू राकेश कुमार गुप्ता	03.08.17	03.08.17	30.08.17	16.11.17	100%	1719064.00 1304370.00 1163929.00	पूर्ण
23	271	सरदार पटेल नगर	आदर्श नगर में आदर्श नगर पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।		35.00	2975000.00	19.04.17	12.06.17	मे० चन्द्रशेखर सिंह	08.08.17	09.08.17	09.08.17	21.11.17	100%	1970886.00 1003606.00	पूर्ण
24	272	ओमनगर	भिलावा साकेतपुरी में पूजा आटा चक्की होते हुए अनिल खरे के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	290	25.47	2164950.00	19.04.17	26.05.17	मे० आशीष शुक्ला	30.06.17	30.06.17	30.06.17	26.09.17	100%	2164950.00	पूर्ण
25	273	ओमनगर	सनातन धर्म मंदिर से लेकर सिंह डेरी तक सड़क व नाली का कार्य।	274	25.00	2125000.00	19.04.17	20.06.17	मे० आशीष शुक्ला	13.12.17	13.12.17	13.12.17	06.09.18	100%	2146669.00	पूर्ण
26	274	ओमनगर	स्टेट बैंक रोड से पोस्ट आफिस होते हुए साझा चूल्हा तक नाली व पेवर द्वारा सड़क सुधार कार्य।	270	20.00	1999800.00	06.01.17	20.02.17	मे० सूर्यशं इन्फ्रोडेवलेपर्स प्रा०लि०	18.03.17	20.03.17	20.03.17	25.04.17	100%	1999800.00	पूर्ण
27	275	ओमनगर	नगर निगम जोन-5 कार्यालय से लेकर चन्द्र नगर गेट तक पेवर द्वारा सड़क सुधार व साइड पटरी पर इंटरलाकिंग का कार्य।	300	28.50	2843778.00	06.01.17	20.02.17	मे० सूर्यशं इन्फ्रोडेवलेपर्स प्रा०लि०	30.03.17	30.03.17	31.03.17	10.06.17	100%	2843715.00	पूर्ण
28	276	ओमनगर	मे० मधुवन नगर में चौड़ी सड़क अनवर खान के प्लाट से होते हुए गोलू श्रीवास्तव के मकान से बाजपेयी के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।		34.00	2890000.00	19.04.17	21.06.17	मे० ईगल एसोसियेट्स	30.06.17	30.06.17	30.06.17	30.12.17	100%	1101205.00 1170360.00 618434.00	पूर्ण

29	277	ओमनगर	मो0 जय प्रकाश नगर में भुनेश श्रीवास्तव के मकान वाली गली में प्रेम प्रकाश सक्सेना के मकान होते हुए विकास श्रीवास्तव के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	268	15.00	1275000.00	19.04.17	17.06.17	मे0 न्यू आर0के0 ट्रेडर्स	27.06.17	28.06.17	30.09.17	30.12.17	100%	1267775.00	पूर्ण
30	278	ओमनगर	मो0 शक्ति नगर में राजन के मकान से राकेश कुमार श्रीवास्तव के मकान होते हुए पी0पी0 पाण्डेय के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	202	8.00	680000.00	19.04.17	06.06.17	मे0 यश ट्रेडर्स	29.06.17	29.06.17	29.06.17	08.08.17	100%	668000.00	पूर्ण
31	279	ओमनगर	कानपुर रोड से जय प्रकाश नगर होते हुए आजार नगर तिराहे तक पेवर द्वारा सड़क सुधार कार्य।	1246	85.00	8499107.00	06.01.17	20.02.17	मे0 सूर्यांश इन्फ्रोडेवलेपर्स प्रा0लि0	12.04.17	12.04.17	12.04.17	30.06.17	100%	5274452.00 3225183.00	पूर्ण
32	280	गीतापल्ली	विराट नगर में हरीश थारू के घर से जमुना प्रसाद के घर तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	282	13.43	1141550.00	19.04.17	14.06.17	मे0 पवन कुमार मिश्रा	24.06.17	27.06.17	20.10.17	12.01.18	100%	1147677.00	पूर्ण
33	281	गीतापल्ली	आजाद नगर मेन रोड से नेशनल स्कूल वाली रोड नजर मोहम्मद चच्चा के मकान तक इंटरलाकिंग व नाली का कार्य। (प्रिया टेन्ट से बैजनाथ गुप्ता के मकान तक)	230	15.00	1275000.00	19.04.17	14.06.17	मे0 श्रीवास्तव कान्स0	30.06.17	30.06.17	30.06.17		80%	840995.00	प्रथम चलित
34	282	गीतापल्ली	मधुवन नगर में नेशनल स्कूल नजर मोहम्मद चच्चा के मकान से गोविन्द तिवारी के मकान तक इंटरलाकिंग व नाली का कार्य।	230	10.00	850000.00	19.04.17	21.06.17	मे0 ईगल एसोसियेट्स	30.06.17	30.06.17	30.06.17	18.10.17	100%	277548.00 572452.00	पूर्ण
35	283	गीतापल्ली	आजाद नगर में अम्बेडकर पार्क में सौन्दर्यीकरण एवं मा0 भीमराम अम्बेडकर जी की मूर्ति के ऊपर बरामदा गेट का निर्माण		12.00	1020000.00	19.04.17	05.06.17	मे0 ईगल एसोसियेट्स	17.06.17	17.06.17	17.06.17	25.03.18	100%	437561.00 655297.00	पूर्ण
36	284	गीतापल्ली	मो0 आजाद नगर में पंकज शुक्ला के मकान से एम0एन0 खान के घर होते हुए एस0ए0 खान के मकान से सुनीता कुन्ज के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	140	10.00	850000.00	19.04.17	14.06.17	मे0 कंचन लाल गुप्ता	15.09.17	15.09.17	15.09.17		60%	833486.00	प्रथम चलित
37	285	गुरुनानक नगर	नया सरदारी खेड़ा में नंद नगर में दिनेश गुप्ता के घर से लेकर विश्वनाथ एडवोकेट के मकान तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	370	26.15	2412337.00	26.07.17	28.08.17	मे0 एस0पी0 एसोसियेट्स	15.09.17	16.09.17	17.09.17	12.12.18	100%	1246329.00 969058.00	पूर्ण

38	286	गुरुनानक नगर	मो0 विश्वेश्वर नगर में संतोष होटल के सामने से ए0के0डी0 पब्लिक स्कूल होते हुए ट्यूबेल तक क्षतिग्रस्त रोड व नाली का पुर्ननिर्माण कार्य।	500	18.00	1555700.00	19.04.17	17.06.17	मे0 आर0एस0 इंटरप्रा0	31.06.17	31.06.17	31.06.17	19.08.17	100%	1556135.00	पूर्ण
39	287	गुरुनानक नगर	केला गोदाम मुख्य मार्ग डा0 एच0एस0 गुप्ता के मकान से दीपक सिंह के मकान तक सड़क एवं नाली का पुर्ननिर्माण कार्य।	300	19.00	1615000.00	19.04.17	14.06.17	मे0 हेमन्त इंटरप्रा0	11.10.17	11.10.17	11.10.17	26.12.17	100%	1096449.00 530873.00	पूर्ण
40	288	गुरुनानक नगर	मो0 प्रेम नगर में राम बाबू के घर से एस0एन0 सिंह के मकान होते हुए पटेल के मकान एवं स्नेह नगर में श्री वी0एल0 खन्ना के मकान से श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता के मकान तक नाली व नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	250	15.00	1382100.00	19.04.17	30.05.17	मे0 दुर्गाचल इंटरप्रा0	30.06.17	30.06.17	30.06.17	16.09.17	100%	1373042.00	पूर्ण
41	289	गुरुगोविन्द सिंह	मो0 बड़ा बरहा में (अवस्थी पी0सी0ओ0) से आनंद नगर चौराहे तक डा0 चन्द्रा के क्लीनिक तक सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।		34.00	3387420.00	19.04.17	23.02.17	मे0 अवध इंटरप्रा0	06.03.17	07.03.17	07.03.17	31.03.18	100%	3399660.00	पूर्ण
42	290	गुरुगोविन्द सिंह	बरहा में खसरा सं0-121 व 168 पर दर्ज तालाब का बाउन्डीवाल/सौन्दर्यीकरण का कार्य।		25.00	2497500.00	19.04.17	20.02.15	मे0 डी0के0 इंटरप्रा0	25.05.17	02.06.17	02.06.17		10%		प्रगति पर/भूमि विवादित
43	291	सरोजनी नगर द्वितीय	मोहल्ला गिन्दन खेडा में अमौसी स्टेशन रोड से ठाकुर प्रसाद के घर से जितेन्द्र कुमार के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।		7.83	783000.00	25.07.18		मे0 एक्टिव प्वाइंट							निविदा स्वी0 में
44	292	सरोजनी नगर द्वितीय	अवध विहार कालोनी में श्री दुर्गा यादव के मकान से श्री रामजी शुक्ला के मकान होते हुए श्री अरविन्द के आवास तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	455	39.74	3377900.00	19.04.17	27.05.17	मे0 वीर बहादुर सिंह	14.06.17	16.06.17	16.06.17	18.09.17	100%	2728841.00 649039.00	पूर्ण
45	293	सरोजनी नगर द्वितीय	अलीनगर सुनहरा में नाली व सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	328	28.00	2797480.00	06.01.17	17.02.17	मे0 शिवांश कान्स0	22.02.17	22.02.17	23.02.17	20.09.17	100%	2797480.00	पूर्ण
46	294	सरोजनी नगर द्वितीय	मो0 अवध विहार में श्री प्रेमचन्द शर्मा के मकान से श्री अब्दुल करीम सिद्दीकी के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	215	20.49	2046951.00	19.04.17	21.06.17	मे0 उर्वी ट्रेडर्स	28.06.17	29.06.17	29.06.17	20.09.17	100%	2046951.00	पूर्ण

47	295	सरोजनी नगर द्वितीय	सरोजनी नगर वार्ड द्वितीय के अन्तर्गत मो0 मुरली विहार में कानपुर रोड केनरा बैंक से श्रीमती अनुराधा सिंह पत्नी श्री अजीत सिंह के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य। पार्ट-ए	105	8.97	896728.00	14.10.16	27.12.16	मे0 डी0के0 इंटरप्रा0	28.12.16	28.12.16	28.12.16	13.01.17	100%	896701.00	पूर्ण
48	296	सरोजनी नगर द्वितीय	सरोजनी नगर वार्ड द्वितीय के अन्तर्गत मो0 मुरली विहार में कानपुर रोड केनरा बैंक से श्रीमती अनुराधा सिंह पत्नी श्री अजीत सिंह के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य। पार्ट-बी	131	8.94	893449.00	14.10.16	27.12.16	मे0 डी0के0 इंटरप्रा0	28.12.16	28.12.16	28.12.16	13.01.17	100%	893449.00	पूर्ण
49	297	सरोजनी नगर द्वितीय	मो0 तपोवन नगर में माडल इंटर कालेज के सामने नाली व रोड का कार्य।	133	9.92	968836.00	28.10.16	03.01.17	मे0 मनोज कान्स0	03.01.17	03.01.17	03.01.17	03.04.17	100%	952856.00	पूर्ण
50	298	सरोजनी नगर द्वितीय	अली नगर सुनहरा में श्री राधा कृष्ण मंदिर से राजेन्द्र प्रसाद के मकान तक तथा अजय प्रताप सिंह के मकान के पीछे संपर्क मार्ग तक सड़क व नाली का कार्य।	210	17.47	1484950.00	19.04.17	14.06.17	मे0 हर्ष इंटरप्रा0	30.06.17	30.06.17	30.06.17	15.09.17	100%	1474410.00	पूर्ण
51	299	सरोजनी नगर द्वितीय	कानपुर रोड, विष्णुलोक कालोनी की मुख्य सड़क कानपुर रोड चुंगी से रेड रोज इंटर कालेज तक पेवर द्वारा सड़क सुधार कार्य।		153.64											निरस्त
52	300	सरोजनी नगर द्वितीय	मो0 शान्ती नगर में डा0 रेखा वर्मा के मकान के आस-पास नाली व सड़क का निर्माण कार्य।	395	30.00	2700000.00	19.04.17	16.06.17	मे0 अम्बुजा कान्स0	11.10.17	11.10.17	11.10.17	12.12.17	100%	2700000.00	पूर्ण
53	301	सरोजनी नगर द्वितीय	टेक्नीकल स्कूल मोड़ से रेलवे लाइन तक पेवर द्वारा सड़क सुधार कार्य।	1000	160.00	15992000.00	06.01.17	01.03.17	मे0 साहनी कान्स0 एण्ड कं0	18.03.17	18.03.17	18.03.17	26.03.18	100%	2711116.00 3531832.00 1561179.00 5588814.00 2595716.00	पूर्ण
54	302	सरोजनी नगर द्वितीय	मो0 आजाद नगर में शैलू के मकान से सिरके के मकान होते हुए दरोगा के मकान के आगे तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	220	22.00	180020.00	19.04.17	21.06.17	मे0 इंगल एसोसियेट्स	28.06.17	28.06.17	28.06.17		95%	912183.00 561961.00	द्वितीय चालित
55	303	सरोजनी नगर द्वितीय	मो0 मानस नगर में श्री गुड्डू मिश्रा के मकान से रामेश्वर के मकान तक नाली व सड़क का कार्य।	86	5.75	488750.00	19.04.17	14.06.17	मे0 रवी इंटरप्रा0	28.06.17	28.06.17	28.06.17	31.03.18	100%	484889.00	पूर्ण

