

अभियन्त्रण खण्ड -6

वर्ष 2017-18 के अवस्थापना के कार्यों की सूची:-

क.सं.	वार्ड का नाम	कार्य का नाम	लं०	आगणन धनांक	नि०दि०	नि०धन०	नि०स्वी० दि०	टेकेदार का नाम	कार्यादेश	अनुबन्ध	प्रगति		अभ्युक्ति
											भौतिक प्रति०में	वित्तीय	
1	हुसैनाबाद	नीबू पार्क चौराहे से कुडियाघाट होते हुए गुलालाघाट चौराहे तक सडक का सुधार कार्य।		30.00	06.01.17	2998500.00	22.2.17	साहनी कान्स० एण्ड कं०	02.3.17	27.02.17	पूर्ण	29.98	06.3.17
2	चौक	चौक वार्ड में कोनेश्वर मंदिर चौराहे तक एक तरफ पेवर द्वारा सडकनिर्माण कार्य।		40.00	06.01.17	3998000.00	22.2.17	साहनी कान्स०	02.3.17	27.2.17	पूर्ण	39.79	15.03.17
3	बालागंज	जल निगम रोड से बरी कला पुलिया के पास पेवर द्वारा सडक सुधार कार्य।		75.00	04.11.16	7498500.00	23.03.17	रजिया कान्स०	31.03.17	24.3.17	पूर्ण	74.98	13.4.17
4	आलमनगर	आलमनगर वार्ड में अन्तर्गत न्यू पारा कालोनी में पंडित गेस्ट हाउस के पीछे विनोद वाली गली का निर्माण कार्य।		23.40	04.11.16	2339012.91	27.12.16	शैलेन्द्र एसो०	03.01.17	31.12.16	पूर्ण	23.39	20.03.17
5	कन्हैया माधौपुर	कन्हैया माधौपुर में सत्यपुरम कालोनी एवं सामने वाली सडक का पेवर द्वारा सुधार कार्य।		40.00	06.01.17	3997600.00	21.2.17	अवध इ०प्रा०	29.2.17	28.3.17	पूर्ण	14.85	
6	कन्हैया माधौपुर	सिवई फैक्ट्री से मेहता बिहार की मुख्य रोड का पेवर द्वारा सडक सुधार कार्य।		40.00	06.01.17	3999200.00	21.2.17	अवध इ०प्रा०	29.3.17	28.3.17	पूर्ण	16.51	
7	कन्हैया माधौपुर	चरक हास्टिल के सामने एवं सरफराजगंज में 540/34 के पास सडक का पेवर द्वारा सुधार कार्य।		45.00	06.01.17	4498650.00	21.2.17	अवध इ०प्रा०	30.3.17	28.3.17	पूर्ण	44.98	14.5.17

8	हैदरगज द्वितीय	हैदरगंज द्वितीय में मुख्य मार्ग रिंग रोड से सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल तक पेवर द्वारा सडक सुधार कार्य।		35.00	06.01.17	3505583.00	20.02.17	यशी ट्रेडर्स	28.2.17	23.02.17	पूर्ण	24.58	
9	गढीपीर खॉ	कैम्पवेल रोड से पारस लान होते हुए वासिद मिया तक सडक वनाली का सुधार कार्य।		99.00	06.01.17	9895050.00	21.2.17	अवध इंप्रा0	29.3.17	28.3.17	पूर्ण	76.89 28.24	05.5.18
10	गढीपीर खॉ	कैम्पवेल रोड पर बाजपेई पूडी भण्डार से मुख्य मार्ग एवं पार्क के किनारे पेवर द्वारा सडक व नाली का निर्माण कार्य।	400	48.00	06.01.17	4795200.00	20.02.17	यशी ट्रेडर्स	28.02.17	28.2.17	पूर्ण	47.99	14.6.17
11	चौक	मेडिकल कालेज चौराहे पाटा नाला पुल से नीबू पार्क चौराहा एवं कंचन मार्केट के निकट विद्युत उपकेन्द्र होते हुए चौक चौराहे तक पेवर द्वारा सडक का चौडीकरण का कार्य।	350	89.00	06.1.17	8895550.00	22.2.17	साहनी कान्स0 कं.	18.3.17	16.3.17	पूर्ण	39.90	
12	मल्लाही टोला प्रथम	अली कालोनी में अक्सा मस्जिद के आस पास की पेवर द्वारा सडक व नाली का निर्माण कार्य।	280	40.00	06.01.17	3990421.00	20.02.17	रजिया कान्स0	09.3.17	03.03.17	पूर्ण	39.98	08.4.17
13	मल्लाही टोला प्रथम	मुसाहिबगंज चुंगी से लाल मस्जिद होते हुए मुरमुरी टोला तक पेवर द्वारा सडक व नाली का कार्य।		30.00	06.01.17	2998726.00	20.02.17	प्रकाश स्टेट	28.2.17	22.2.17	पूर्ण	29.98	20.10.17
14	आलमन गर	पटेल नगर पन्नी वाली मिल के पास आंतरिक गलियों का पेवर द्वारा सुधार कार्य।		35.00	06.1.17	3499650.00	20.2.17	अजय ट्रेडर्स	28.2.17	23.2.17	पूर्ण	33.38	
15	कन्हैया माधौपुर	खाजा प्रापटी आफिस से एस0बी0 पब्लिक स्कूल होते हुए रेहान खान के मकान के सामने से होते हुए सिवई फैक्ट्री तक पेवर द्वारा सडक का कार्य।	250	30.00	06.1.17	2999700.00	20.2.17	अजय ट्रेडर्स	28.2.17	23.2.17	पूर्ण	29.99	17.1.18
16	कन्हैया	कन्हैया माधौपुर वार्ड के अन्तर्गत राइन नगर में		30.00	06.1.17	2999700.00	20.2.17	अजय ट्रेडर्स	28.2.17	23.2.17	पूर्ण	29.99	15.6.17

	माधौपुर	मुख्य मार्ग का सुधार कार्य। (पेवर द्वारा)											
17	कन्हैया माधौपुर	अवध इंकलेव में डा0 शाकिर के घर से डा0 रिजवान के घर तक पेवर द्वारा सडक निर्माण कार्य।	350	30.00	16.12.16	3003919.00	20.2.17	यशी ट्रेडर्स	28.2.17	23.2.17	पूर्ण	14.85 7.25	
18	हैदरगज प्रथम	लकडमण्डी में राधेलाल प्रजापति के मकान से पीपल वाले चौराहे से होते हुए कैम्पवेल रोड तक पेवर द्वारा सडक व नाली का निर्माण कार्य।	1144	43.95	06.01.17	4396208.00	20.2.17	अजय ट्रेडर्स	28.8.17	23.2.17	पूर्ण	43.95	15.5.17
19	चौक	चौक चौराहे अमृत लाल नागर का चौक पर का सौन्दयीकरण एवं फौवारा लगाने का निर्माण का कार्य।		86.00	09.1.17	8600000.00	26.4.17	सन्नी ट्रेडिंग	15.6.17	25.5.17	पूर्ण	56.38	
20	हैदरगंज द्वितीय	मोनार्क सिटी मान सिंह से निसार अहमद के घर होते हुए मुख्य मार्ग सडक कानिर्माण कार्य।		22.27	04.11.16	22021313.0 0	27.12.1 6	शैलेन्द्र एसो0	03.01.1 7	31.12.1 6	पूर्ण	21.99	20.03.17
21	आलमन गर	चन्द्रोदय नगर में नाले के पास नाली व सडक का कार्य।	515	30.00	19.4.17	2998500.00	19.5.17	डी0के0बिल्ड र्स	24.6.17	17.6.17	पूर्ण	24.58 4.67	20.8.18
22	आलमन गर	सोनिया नगर मुख्य मार्ग से दृघपाल यादव के मकान होते हुए मंदिर आंतरिक कच्ची गलियों का निर्माण कार्य।	330	35.00	19.4.17	3150350.00	19.5.17	शुभ इ0प्रा0	24.6.17	24.6.17	पूर्ण	25.00 6.50	
23	आलमन गर	राम बिहार दुर्गा मंदिर लेन मुख्य मार्ग के आस पास सडक सुधार कार्य।	424	30.00	19.4.17	2673000.00	17.5.17	सिंह ट्रेडर्स	13.10.1 7	05.10.1 7	पूर्ण	16.69 10.00	03.2.18
24	आलमन गर	देवपुर शान्ती नर्सिंग होम के पास श्री अनिल कुमार शुक्ला के घर से प्रीतम मिश्रा के मकान के पास नाली व सडक निर्माण का कार्य।	202	15.00	19.4.17	1275000.00	17.05.1 7	काव्या इ0प्रा0	30.6.17	24.6.17	पूर्ण	12.75	30.8.17
25	कन्हैया माधौपुर	डा0 साबिर के मकान से नन्द किशोर के मैरिज लान तक सडक का निर्माण कार्य।	1450	45.30	19.4.17	3850359.00	29.5.17	संकेत कुमार एण्ड सन्स	11.8.17	10.8.17	पूर्ण	38.20	

26	कन्हैया माधौपुर	राधेश्याम मिस्त्री के घर से पूर्व प्रधान के घर होते हुए अंजान के पेड तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	110	9.00	19.4.17	855000.00	29.5.17	ईशानारायन मिश्रा	15.7.1 7	22.6.17	पूर्ण	7.65	30.1.18
27	कन्हैया माधौपुर	अवध इक्लेव में निहाल अहमद के घर से हाजीमुजीबुददीन के घर होते हुए सुरेश की दुकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	300	31.25	19.4.17	2657950.00	17.5.17	राकेश कुमार गुप्ता	11.10. 17	07.10.1 7	पूर्ण	26.10	
28	कन्हैया माधौपुर	अवध इक्लेव में एजाज अफसर हुसैन एवं अरशद की गलियों में नाली इण्टरलाकिंग का कार्य।	346	35.31	19.4.17	3002000.00	17.5.17	राकेश कुमार गुप्ता	11.10. 17	07.10.1 7	पूर्ण	29.80	
29	कन्हैयाम ाधौपुर	अहिरन खेडा में नईम के मकान से उमर के मकान तक नालीव सडक का कार्य।	63	4.50	19.4.17	382500.00	17.5.17	कृष्णा इ0प्रा0	18.5.1 7	29.5.17	पूर्ण	3.81	20.3.18
30	कन्हैयाम ाधौपुर	सोना भट्टे के पास नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	730	45.00	19.4.17	3825000.00	17.5.17	राकेश कुमारगुप्ता	11.10. 17	07.10.1 7	प्रगति पर 80	27.76	
31	कन्हैया माधौपुर	फरीदीपुर में मुन्ना के घर से नैनीताल स्कूल के मुख्य नाले तक नाली व सडक का कार्य।	250	20.00	19.4.17	1700000.00	29.5.17	सिद्धि विनायक इ0प्रा0	13.9.1 7	04.9.17	पूर्ण	17.00	29.11.17
32	कन्हैया माधौपुर	बेगरिया में अनिल के घर से राजेश्वरी के घर होते हुए वीरेन्द्र के घर तक नाली सडक क कार्य।	280	20.00	19.4.17	1800000.00	29.5.17	पारस कान्स0	17.7.1 7	15.07.1 7	पूर्ण	17.53	15.11.17
33	कन्हैया माधौपुर	मो0 फरीदीपुर में दुबग्गा वर्मा ट्रेडर्स से इन्द्रपाल के घर तक सडक व नाली का कार्य।	110	11.00	19.4.17	1012000.00	29.5.17	पारस कान्स0	20.6.1 7	17.6.17	पूर्ण	10.02	16.10.17
34	हैदरगंज द्वितीय	डिप्टी खेडा, गंगा बिहार में सडक व नाली का निर्माण कार्य।	960	35.00	19.4.17	2975000.00	29.5.17	वीर बहादुर सिंह	20.7.1 7	10.7.17	प्रगति पर 90		
35	हैदरगंज	राज कुमारी गुप्ता के मकान तक सडक एवं नाली	350	20.67	19.4.17	3272500.00	29.5.17	फन्स इ0प्रा0	25.10.	18.9.17	प्रगति	30.81	

	द्वितीय	का कार्य।							18		पर 80		
36	हैदरगंज द्वितीय	गायत्री बिहार में पटेल ट्रेडर्स से रेलवे फाटक तक सडक निर्माण कार्य।	645	46.96	19.4.17	3991600	19.5.17	राकेश कुमार गुप्ता	11.10.17	07.10.17	पूर्ण		
37	हैदरगंज द्वितीय	सत्यम सिटी में राम चन्द्र शर्मा के प्लाट सं0-62 से चौरसिया जनरल स्टोर तक सडक नाली का कार्य।	120	12.00	19.4.17	1020000.00	17.5.17	गीता कान्स0	25.10.17	24.10.17	पूर्ण		
38	हैदरगंज द्वितीय	आशीष यादव के मकान से उमर खान के मकान होते हुए बाबू लाल शुक्ला के मकान तक नाली व सडक का कार्य।	450	35.00	19.4.17	2925000.00	17.5.17	गीता कान्स0	25.10.17	24.10.17	पूर्ण	10.19	27.11.18
39	हैदरगंज द्वितीय	माडल सिटी में विजय पाल के मकान के पास सडक व नाली का कार्य।	253	20.00	19.4.17	2000000.00	17.5.17	हरीश प्रसाद अवस्थी	24.6.17	05.6.17	पूर्ण	20.00	23.8.17
40	आलमन गर	आलमनगर में राम बिहार कालोनी में सूर्या नमकीन फैक्ट्री के पास सडक सुधार कार्य।	161	12.00	19.4.17	1020000.00	29.5.17	काव्या इ0प्रा0	30.6.17	24.6.17	पूर्ण	10.20	30.7.17
41	हैदरगंज	रहमानिया मस्जिद के आस पास नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	315	25.00	19.4.17	2125217.79	29.5.17	गीता कान्स0	25.10.17	24.10.17	पूर्ण	18.78/20.9.18	
42	हैदरगंज -2	डिप्टी खो में नव दुर्गा ट्रेडर्स के बगल वाली सडक का सुधार कार्य।	800	30.00	19.4.17	2995000.00	17.5.17	शाइना टैडर्स	31.5.17	28.5.17	पूर्ण	29.90	
43	कल्बे आदिब प्रथम	कश्मीरी मोहल्ला गर्ल्स इण्टर कालेज में प्रथम तल पर हाल का निर्माण कार्य।		30.00	19.4.17	30005078.00	13.3.18	ए0आर0कान्स0			प्रगति पर		
44	कल्बे आदिब	अब्बास नगर कालोनी में सफदर रजी तथा मदरसा अबू तालिब के समीप की गलियों में नाली	410	22.33	19.4.17	2100000.00	17.5.17	एस0एफकान्स0	28.8.17	12.7.17	पूर्ण	20.98	27.11.17

	प्रथम	एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।											
45	कल्बे आबिद प्रथम	रौजा नजफ के पीछे काशिम एवं मलका बेगम तथा दरगाह हजरत अब्बास के समीप की गली में नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	363	12.53	19.4.17	1165189.00	17.5.17	एस0एफकान्स0	28.8.17	21.8.17	पूर्ण	11.65	29.11.17
46	कल्बे आबिद द्वितीय	कल्बे आबिद वार्ड के अन्तर्गत कटरा मोहम्मद अली खॉ में विभिन्न गलियों में नाली व सडक का सुधार कार्य।	1400	12.00	19.4.17	1020000.00	29.5.17	अवधेश कुमार सिंह	18.9.17	04.9.17	पूर्ण		
47	कल्बे आबिद द्वितीय	कल्बे आबिद द्वितीय में गंगाराम कालोनी तोप दरवाजा में विभिन्न गलियों में नाली व सडक सुधार कार्य।	850	42.51	19.4.17	3730677.00	17.5.17	जलज त्रिपाठी	31.5.17	28.5.17	पूर्ण	37.30	05.1.17
48	कल्बे आबिद-2	झवाई टोला की विभिन्न गलियों का सुधार कार्य।	300	42.44	19.4.17	3607400.00	29.5.17	धवन बिल्डर्स	03.10.17	19.9.17	प्रगति पर	27.64 26.60	
49	कश्मीरी मोहल्ला	अंगूरी बाग की विभिन्न गलियों में नाली एवं सडक सुधार कार्य।	600	32.53	19.4.17	2765050.00	29.5.17	मे0 सिद्धि विनायक इ0प्रा0	13.9.17	04.9.14	पूर्ण	27.64	10.11.17
50	अम्बरगंज	वजीरबाग में मनोज साहू, मुन्नी लाल, बीएम0डी स्कूल, राम प्रकाश, शिव कुमार व रईस अब्दुल सलाम, रियाज जनल स्टोर से चाइल्ड केयर नार्सिंग होम के पास गलियों में इण्टरलाकिंग का कार्य।	400	35.35	19.4.17	3004750.00	29.5.17	मो0 हसीब हुसैन	17.7.17	20.6.17	पूर्ण	30.03	16.10.17
51	सआदत गंज	काला पहाड़ के पास फर्नीचर महल से कब्रिस्तान तक सडक एवं नाली का कार्य।	400	36.20	19.4.17	3077000.00	29.5.17	अकांक्षा इ0प्रा0	06.5.18	05.5.18	प्रगति पर 90	27.20/	
52	आचार्य नरेन्द्र देव	दिलाराम बारादरी मोहल्ले की विभिन्न गलियों में रोड व नाली का सुधार कार्य।	600	35.98	19.4.17	359000.00	29.5.17	विष्णेश्वर कान्स0	14.7.17	07.7.17	पूर्ण	30.59	

53	आचार्य नरेन्द्र देव	निवाजगंज कंधी टोला की विभिन्न गलियों में रोड व नाली का कार्य।	500	25.00	19.4.17	2175000.00	29.5.17	राकेश कुमार गुप्ता	11.10.17	07.10.17	पूर्ण	20.89	24.8.18
54	बालागंज	सरफराजगंज में मोहसिन रजा पत्रकार के मकान के सामने नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	1080	25.00	19.4.17	2125000.00	29.5.17	राकेश कुमार गुप्ता	11.10.17	07.10.17	प्रगति पर	विवादित	
55	बालागंज	तोपखाना में रूखसाना बेगम के मकान से बुद्ध भगवान के मंदिर तक सडक व नाली का कार्य।	1150	35.00	19.4.17	2975000.00	29.5.17	बाला जी कान्स0	25.10.17	13.10.17	पूर्ण	28.27	09.5.18
56	बालागंज	ग्राम बरावन खुर्द में मोटू क मकान से सुरेश के मकान तक सडक व नाली का कार्य।	280	24.00	19.4.17	2040000.00	29.5.17	कंचन लाल गुप्ता	14.7.17	07.7.17	पूर्ण	20.39	11.10.17
57	बालागंज	हाफिज जी की दुकान से राकेश सिंह के घर होते हुए सन्ने के घर के आगे तक नाली व सडक निर्माण कार्य।	850	24.46	19.4.17	2079848.85	29.5.17	आइडियल कान्स	14.9.17	28.8.17	पूर्ण	12.70	
58	बालागंज	सर्वेश के घर से राम खेलावन के घर होते हुए मौलाना के घर तक नाली व सडक निर्माण कार्य।	600	16.57	19.4.17	1408814.00	29.5.17	बाला जी कान्स0	03.10.17	25.9.17	पूर्ण	10.27 3.560	10.4.18
59	भवानीगंज	इन्दारा मस्जिद वाली मुख्य मार्ग का सुधार कार्य।	400	35.00	19.4.17	2975000.00	29.5.17	बाला जी कान्स0	03.10.17	25.9.17	पूर्ण	11.03 19.20	29.3.18
60	अशर्फाबाद	गिरधारी सिंह इण्टर कालेज के सामने कूडाघर का निर्माण कार्य।	01	35.00	19.4.17	3113256.00	17.5.17	आर0के0टैडर्स	05.8.17	04.8.17	पूर्ण	12.44 19.18	
61	अशर्फाबाद	बाल्दा आफिस अशर्फाबाद मे टान्सफार्मर से लेकर बावर्ची टोला तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	550	49.00	19.4.17	4165000.00	29.5.17	मे0 केजे कान्स0	15.7.17	30.6.17	पूर्ण	10.12 17.11	
62	अशर्फाबाद	जोन-6 अशर्फाबाद वार्ड में नगर निगम आफिस की भूमि पर कार्यालयीन/व्यवसायिक भवन का प्रथम चरण के निर्माण कार्य।		200.00	20.12.16	17000000.00	26.10.17	उर्वी टैडर्स			अनुबन्ध में		

63	शीतला देवी	योगानन्द कैंटीन से नेशनल हास्टिपल होते हुए पारा सरी क्लीनिक तक नाली, सडक का कार्य	435	35.00	19.4.17	2975000.00	29.5.17	शीतला कान्स0	13.07.17	29.6.17	पूर्ण	29.75	11.10.17
64	शीतला देवी	1 टिकैतराय एल0डी0ए0 कालोनी मे आर.एस0 द्वितीय/91 तक क्षतिग्रस्त सडक नाली व साइड पटरी का कार्य।	82	7.96	19.4.17	676600.00	17.5.17	कृष्णा इ0प्रा0	18.5.17	29.5.17	पूर्ण	6.76	13 ⁹⁹ 17
65	शीतला देवी	टिकैत राय तालाब एल.डी.ए0 कालोनी मे श्री प्रहलाद शर्मा जी के मकान से वालीवाल पार्क तक सडक नाली व साइड पटरी का कार्य।	82	7.95	19.4.17	675750.00	17.5.17	कृष्णा इ0प्रा0	18.5.17	29.5.17	पूर्ण		
66	सआदत गंज	अशोक विहार मे बताशे वाली गली मे सोना पुरम कासिंग तक मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य।	1100	63.00	19.4.17	5355000.00	29.5.17	शुभ इप्रा0	15.11.17	10.7.17	पूर्ण	20.60 20.23	
67	गढीपीर खॉ	मोमिन नगर में रईस के मकान से जब्बार के मकान एवं संलग्न गलियों में नाली व सडक का कार्य।	750	24.00	19.4.17	2040000.00	29.5.17	सकेत कुमार एण्ड सन्स	25.10.17	24.10.17	पूर्ण		
68	हैदरगंज प्रथम	रज्जब अली का भटठा के पास विभिन्न गलियों में सडक नाली एवं कासिंग का सुधार कार्य।	700	40.00	19.4.17	3400000.00	29.5.17	अकांक्षा इ0प्रा0	06.5.18	05.5.18	प्रगति पर 70	17 ⁶³	
69	गढीपीर खॉ	इलफ पैलेस से कादिरी मस्जिद तक नाली व सडक का कार्य।	350	38.50	19.4.17	3272500.00	29.5.17	पवन कुमार मिश्रा	24.6.17	20.6.17	पूर्ण	32.72	23.9.17
70	कश्मीर मोहल्ला	नूरबाडी में ताहिरा मंजिल प्रेम नाराण के समीप की गलियों में नाली सडक सुधार कार्य।	272	30.00	19.4.17	2550000.00	29.5.17	अकांक्षा इ0प्रा0	06.5.18	05.5.18	पूर्ण	14.77 11.22	17.6.18
71	अम्बरगंज	मोहल्ला हाता सूरज सिंह वजीरबाग की विभिन्न सडक व नाली का कार्य।	300	45.00	19.4.17	3004750.00	29.5.17	कंचन लाल गुप्ता	12.10.17	05.10.17	प्रगति पर		
72	गढीपीर खॉ	करीमगंज पार्क के पास पप्लेश वर्मा के मकान से लाल सिंह व दीपक साहू के मकान के पास	700	25.00	19.4.17	2125000.00	29.5.17	सुजीत कुमार शुक्ला	13.07.17	29.6.17	पूर्ण	22.10	11.10.17

		नाली व सड़क का कार्य।											
73	हुसैनाबाद	हाता सिताराबेगम की विभिन्न गलियों में सड़क व नाली सुधार कार्य।	200	35.00	19.4.17	2975000.00	29.5.17	विष्णेश्वर कान्स0	28.8.17	24.8.17	पूर्ण	29.75	19.11.17
74	हुसैनाबाद	शीश महल की विभिन्न गलियों में इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं नाली का कार्य।		109.00	04.9.17	9350000.00	23.10.17	उर्वी ट्रेडर्स	26.10.17	26.10.17	पूर्ण	82.87	12.3.18
												6.06	
75	दौलतगंज	सतखण्डा मस्जिद के समीप से हाजी आटा चक्की तक नाली व सड़क का सुधार कार्य।		19.34	19.4.17	1717392.00	11.05.17	हिमांशू कान्स0	23.5.17	22.5.17	प्रगति पर 70	8.70	
76	दौलतगंज	दौलतगंज वार्ड के अन्तर्गत सज्जाद एवं बन्धे से पजावा तक सड़क व नाली का कार्य।	500	55.00	19.4.17	4675000.00	29.5.17	अकांक्षा इ0प्रा0	06.5.18	05.5.18	पूर्ण	14.10	
77	मल्लाही टोला-2	नानक नगर में ट्यूबवेल पार्क एवं आस-पास की सड़क का सुधार कार्य।		35.00	19.4.17	2975000.00	29.5.17	पवन कुमार मिश्रा	31.7.17	28.7.17	पूर्ण	26.62	
78	मल्लाही टोला-2	हाता मिर्जा अली खां मे राजा आल इण्डिया के मकान से मौलाना कासिम साहब के मकान होते हुए हाते वाली पुलिया एवं संलग्न गलियों का निर्माण कार्य।	300	25.00	19.4.17	2125678.00	29.5.17	काव्या इ0प्रा0	22.9.17	21.8.17	पूर्ण	12.128.98	
79	दौलतगंज	लालाघाट गऊघाट से पजावा कब्रिस्तान टान्सफार्मस तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	300	45.00	19.4.17	3825000.00	29.5.17	संकेत कुमार एण्ड सन्स	20.9.17	13.9.17	पूर्ण	8.706.0520..58	
80	दौलतगंज	सज्जाद बाग फेस-2 में गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	450	25.50	19.4.17	2167500.00	29.5.17	आबिद कान्स0	03.7.17	30.6.17	पूर्ण	20.89	20.9.17
81	हुसैनाबाद	महताबाग व मोहिनी पुरवा की विभिन्न गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	383	20.00	19.4.17	1700000.00	29.5.17	सिद्धि विनायक इ0प्रा0	13.9.17	04.9.17	पूर्ण	17.00	17.12.17
82	हुसैनाबाद	रईस नगर की विभिन्न गलियों में नाली व	711	20.00	19.4.17	1700000.00	29.5.17	मे0 आबिद	03.7.1	24.6.17	पूर्ण	11.28	28.11.17

	द	इण्टरलाकिंग का कार्य।						कान्स0	7			5.71	
83	हुसैनाबाद	महताब बाग में हुसैन प्लाजा के पास से जैदी साहब के मकान के पास तक नाली व सडक का कार्य।	283	21.00	19.4.17	1785000.00	29.5.17	सिद्धि विनायक इ0प्रा0	13.9.17	04.9.17	पूर्ण	17.85	05.12.17
84	हुसैनाबाद	महताब बाग में पोल नं0एनबीपी/एम0एच0पी0 /0 से एफ0एस0हाउस तक नाली व सडक का कार्य।	410	20.00	19.4.17	1700000.00	29.5.17	मुजफ्फर नकी	28.7.17	20.7.17	पूर्ण	17.00	05.11.17
85	हुसैनाबाद	डी0पी0बोरा प्लाट के अन्तर्गत विभिन्न गलियों में सडक व नाली का कार्य।	550	20.00	19.4.17	1700000.00	29.5.17	मुजफ्फर नकी	28.7.17	20.7.17	पूर्ण	17.00	05.11.17
86	दौलतगंज	मुर्ग खाना में श्री मेराज के मकान से नरकुल वाली मस्जिद व मदरसे तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	411	16.00	19.4.17	1360000.00	29.5.17	संकेत कुमार एण्ड सन्स	25.10.17	24.10.17	पूर्ण		
87	दौलतगंज	सज्जादगंज नहरिया के किनारे विभिन्न गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	377	12.00	19.4.17	1020000.00	29.5.17	विष्णेश्वरकान्स0	14.7.17	07.7.17	पूर्ण	10.20	20.9.17
88	दौलतगंज	रामगंज की विभिन्न गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	450	20.00	19.4.17	1700000.00	29.5.17	आबिद कान्स0	03.7.17	24.6.17	पूर्ण	12.34	
89	दौलतगंज	अवध मैरिज हाल के सामने से होते हुए रामगंज खन्ती शिवपुरी मजार तक विभिन्न गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	560	20.00	19.4.17	1700000.00	29.5.17	मुजफ्फर नकी	09.8.17	08.8.17	पूर्ण	17.00	20.9.17
90	मल्लाही टोला-2	बरफखाना में निशार वाली गली में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	270	17.00	19.4.17	1445189.00	29.5.17	बाला जी कान्स0	17.7.17	07.7.17	पूर्ण	14.45	16.10.17
91	मल्लाही टोला-2	फ्रेन्ड्स कालोनी की विभिन्न गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	430	18.50	19.4.17	1572500.00	29.5.17	आबिद कान्स0	03.7.17	24.6.17	पूर्ण	15.75	29.10.17
		योग		3254.5		2337.51							

यन्त्रण खण्ड -6

वर्ष 2017-18 के 14वां वित्त आयोग के कार्यों की सूची:-

क.सं.	क्रमांक नं०	वार्ड का नाम	कार्य का नाम	ल०	आगपन धनांक	नि०दि०	नि०धन०	नि०स्वी० दि०	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश	अनुबन्ध	प्रगति
												भौतिक प्रति०में
1	200	हुसैनाबाद	मा० बुक्कल नवाब एम०एल०सी० के घर से दुर्गा मार्ग के समीप तक जल निकासी का कार्य।		29.49	19.4.17	2426077.00	17.5.17	शाइना ट्रेडर्स	31.5.1	28.5.17	पूर्ण
2	201	दौलतगंज	अहमदगंज में रजिया नवाज के घर के आगे तक नाला निर्माण कार्य।	400	49.48	19.4.17	4205800.00	17.5.17	गीताकान्स०	26-.10 .17	24.10.15	प्रगति पर 50
3	202	मल्लाही टोलाप्रथम	नटवीर बाबा पुलिया से मुरमुरी टोला तक नाला निर्माण कार्य।	135	15.00	19.4.17	1485000.00	17.5.17	आइडियल कान्स०	14.7.17	27.06.17	प्रगति पर 45
4	203	मल्लाही टोलाप्रथम	मुसाहिबगंज नाले से हयात मस्जिद तक नाले का निर्माण कार्य।	120	20.00	19.4.17	1700000.00	17.5.17	विष्णेश्वर कान्स०	28.8.17	19.8.17	पूर्ण
5	205	हुसैनाबाद	कप्तान साहब मस्जिद के पास से सरकटे नाले तक नाले का निर्माण कार्य।		17.50	19.4.17	1487500.00		कंचन लाल गुप्ता			नि०स्वी में
6	206	मल्लाही टोला द्वितीय	मुफतीगंज में संगम चौराहे से मंसूर आलम के घर होते हुए बुधिया वाली मस्जिद से अलमास मैरिज हाल हाता मिर्जा अली खां तक नाले का निर्माण हयूम पाइप।	360	30.75	19.4.17	26137500.00	17.5.17	काव्या इ०प्रा०	26.10.1 7	26.10.17	प्रगति
7		हैदरगंज प्रथम	रिफा कालोनी में जल निकासी 13वें वित्त आयोग से पूर्व स्वीकृत पम्प स्टालेशन एवं सम्प के डिलवरी पाइप के अवशेष भुगतान का कार्य।		36.25	16.10.15	4923145.00	28.10. 15	एकमे पम्प एण्ड पॉवर प्रो०	02.11.1 5	30.10.15	पूर्ण
8	179	शीतलादेवी	नौबस्ता रामलीला पार्क करुणा शंकर के मकान से नौबस्ता	200	25.00	19.4.17	2125000.00	17.5.17	आलोक	25.10.1 7	24.10.17	पूर्ण

			पुलिया कदम रसूल तक गहरी नाली का कार्य।						कुमार निगम			
9	180	हैदरगंज द्वितीय	मीरापुरम पूर्वीदीन खेडा से पारा नाले तक नाले का निर्माण एवं कवरिंग का कार्य।	330	40.00	19.4.17	2975000.00	17.5.17	ईगल एसो0	30.6.17	24.6.17	पूर्ण
10	181	हैदरगंज द्वितीय	मोहान रोड से इण्डिया हास्पिटल होते हुए तालाब तक नाला निर्माण कार्य।	390	47.00	19.4.17	4700000.00	17.5.17	तेजस्वी कान्स0	24.6.17	05.6.17	पूर्ण
11	183	सआदतगंज	राजगार्डन में राजकुमार स्कूल से दरोगा जी के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	600	49.60	19.4.17	4216000.00	17.5.17	अकांक्षा इ0प्रा0	28.3.18	28.3.18	पूर्ण
12	184	हैदरगंज द्वितीय	पिंक सिटी फेस -3 गंगा बिहार कालोनी में राम नरेश शर्मा के मकान के पास नाला निर्माण कार्य।	350	29.00	19.4.17	2895360.00	17.5.17	प्रियंका कान्स0	31.5.1	28.5.17	पूर्ण
13	185	आचार्य नरेन्द्र देव	सिरके वाली गली में नाला कवर करने का कार्य।	20	12.40	19.4.17	1054000.00	17.5.17	केजीएन0इ0 प्रा0	25.5.17	25.5.17	प्रगति पर
14	186	आचार्य नरेन्द्र देव	सरायमाली खां अजीर वाली मस्जिद के पास मुन्नू धोबी घाट तक नाले का निर्माण कार्य।		20.00	19.4.17	1700000.00	17.5.17	अतिन श्रीवास्तव	28.8.17	28.7.17	पूर्ण
15	187	हैदरगंज प्रथम	रिफा कालोनी में सम्पवेल का निर्माण कार्य।		49.90	21.3.17	4942500.00	27.3.17	एकमे एण्ड पम्प पॉवर प्रा0		01.4.17	पूर्ण
16	188	हैदरगंज प्रथम	किशोर बिहार गेट नं0-2 से मुख्य नाले तक नाले का निर्माण कार्य।		24.00	19.4.17	2160240.00	29.5.17	रवी ट्रेडर्स	24.6.17	20.6.17	पूर्ण
17	190	बालागंज	सुपर फास्ट लाण्डी से बालागंज चौराहे तक नाला निर्माण कार्य।	460	28.00	19.4.17	2380000.00	17.5.17	बाला जी	25.10.17	13.10.17	पूर्ण
18	191	आलमनगर	सागर बिहार में सेन्ट मैरी स्कूल के पास नाला निर्माण कार्य।	200	14.00	19.4.17	1190000.00	17.5.17	कंचन लाल गुप्ता	05.9.17	28.8.17	पूर्ण
19	192	कन्हैया माधौपुर	मल्हपुर रिंग रोड के किनारे शहीद पार्क के पास अवशेष कच्चे नाले का निर्माण कार्य।	230	26.00	19.4.17	2210000.00	17.5.17	कंचन लाल गुप्ता	17.7.17	07.7.17	पूर्ण

20	193	कन्हैया माधौपुर	अल्मास बाग सरदार नगर अल्मास सिटी की जल निकासी कार्य ।	322	35.00	19.4.17	2975000.00	17.5.17	यशी ट्रेडर्स	27.6.17	17.6.17	पूर्ण
21	194	कन्हैया माधौपुर	टांसफार्मर वाली सडक प्रेग्रेसिव स्कूल से पक्का नाला रिंग रोड तक नाला निर्माण कार्य ।	370	40.00	19.4.17	3400000.00	17.5.17	अकांक्ष इ0प्रा0	28.3.18	28.3.18	पूर्ण
22	195	कन्हैया माधौपुर	प्रोग्रेसिव स्कूल से पक्का नाला तक नाला निर्माण कार्य ।	370	40.00	19.4.17	3230000.00	17.5.17	बाला जी	19.9.17	12.9.17	पूर्ण
23	191	गढीपीर खां	करीमगंज पुलिया व नाली का निर्माण कार्य ।	750	30.00	19.4.17	2550000.00	03.6.17	मुकेश इ.प्रा0	16.7.17	14.7.17	पूर्ण
24	197	अम्बरगंज	भुइयन देवी मंदिर के आगे तक नाले का निर्माण कार्य ।	305	38.00	19.4.17	3230000.00	17.5.17	स्टार इ0प्रा0	30.8.17	26.7.17	पूर्ण
25	198	कल्बे आबिद-2	झवई टोला में नाले का निर्माण कार्य ।	300	49.76	19.4.17	4367000.00	17.5.17	उर्वी ट्रेडर्स	31.5.1	28.5.17	पूर्ण
26	199	कल्बे आबिद-2	गुल्लू की तकिया नाला का सुधार कार्य ।		48.50	19.4.17	4122500.00	17.5.17	कंचन लाल गुप्ता	12.10.1 7	11.10.17	प्रगति पर
27	207	चौक	अकबरी गेट ढाल से इरफानिया मदरसा तक गहरी नाली का निर्माण कार्य ।	350	30.00	19.4.17	2947871.00	17.5.17	ए0के0कान्स0	26.10.1 7	26.10.17	प्रगति पर 60
			योग		874.63		101735493					