

अभियन्त्रण खण्ड-7 में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत 14वाँ वित्त से स्वीकृत कार्यों की प्रगति का विवरण

क्र० सं०	वार्ड का नाम	कार्य का विवरण	आगणन घनांक (रु० में)	निविदा दिनांक	निविदा घनांक (रु० में)	ठेकेदार/ फर्म का नाम व दूरभाष संख्या	निविदा स्वीकृति दिनांक	अनुबन्ध दिनांक	कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि	कार्य पूर्ण की तिथि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय प्रगति (रु० में)	टिप्पणी
1	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत अमित ग्लास फैंजाबाद रोड से निर्वाण अस्पताल तक नाला सुधार कार्य।	2500000.00	19.4.17	2200000.00	आराध्या इण्टर प्राइजेज	26.5.17	27.5.17	27.5.17	27.12.17	पूर्ण	850000.00	
2	शहीद भगत सिंह	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत तकरोही से संगीता ज्वैलर्स तक जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कार्य। पार्ट-ए	4730000.00	19.4.17	4020500.00	गीता कांस्ट०	6.6.17	26.10.17	26.10.17		प्रगति पर	1018022.00	30%
3	शहीद भगत सिंह	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत सब्जी मण्डी से रफीक नगर तक जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कार्य। पार्ट-बी	3120000.00	19.4.17	2652000.00	शुभ इण्टर प्राइजेज	6.6.17	3.8.17	3.8.17	27.1.18	पूर्ण	2199200.00	
4	शहीद भगत सिंह	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत तकरोही प्रगतिनगर फेज-2 में श्री शिवकरन मौर्या के घर से रमेश के घर के पास तालाब तक जल निकासी हेतु गहरी नाले का निर्माण कार्य।	2240000.00	19.4.17	1904000.00	प्रियंका कांस्ट०	26.5.17	30.5.17	30.5.17	25.8.17	पूर्ण	4249362.00	
5	मैथलीशरण गुप्त	मैथलीशरण गुप्त वार्ड के अन्तर्गत भूतनाथ इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास से पुलिस चौकी से वेवियन रेस्टोरेन्ट होते हुए आवास विकास परिषद कार्यालय से लेखराज डालर तक जल निकासी के लिए चौड़े नाले का कार्य।	2600000.00	19.4.17	2437240.00	आशीष शुक्ला	18.6.17	30.6.17	30.6.17		पूर्ण	70621.00	
6	इन्दिरा नगर	इन्दिरानगर वार्ड में भ०सं० सी-172 से सी-230 तक सड़क के दोनों पटरी पर नाला का कार्य।	650000.00	22.5.17	636350.00	राज ट्रेडर्स	5.6.17	30.6.17	30.6.17	18.12.17	पूर्ण	636312.00	
7	इन्दिरा नगर	इन्दिरानगर वार्ड में भ०सं० सी-230 से सी-452 तक दोनों पटरी पर गहरी नाली का कार्य।	290000.00	22.5.17	283910.00	राज ट्रेडर्स	5.6.17	30.6.17	30.6.17	18.12.17	पूर्ण	283521.00	
8	इन्दिरा नगर	इन्दिरानगर वार्ड में सी-ब्लॉक चौराहा 2205 से इरम स्कूल से सी-2001 तक दायीं पटरी पर नाला का कार्य।	438000.00	22.5.17	428802.00	राज ट्रेडर्स	5.6.17	30.6.17	30.6.17	18.12.17	पूर्ण	428763.00	
9	बाबू जगजीवन राम	बाबू जगजीवन राम वार्ड के अन्तर्गत जंगल रोड पर नाला निर्माण कार्य।	5000000.00	19.4.17	4250000.00	विनीत कांस्ट० क०	6.6.17	28.8.17	29.8.17	31.1.18	पूर्ण	4249362.00	
10	बाबू जगजीवन राम	बाबू जगजीवन राम वार्ड के अन्तर्गत म०सं० 16/1280 के सामने पार्क में ऑन साइट कम्पोस्टिंग पिट का निर्माण कार्य।	70810.00	कार्योत्तर	70810.00	राणा रणधीर सिंह	18.12.17	6.1.18	18.12.17	31.1.18	पूर्ण	70621.00	
11	बाबू जगजीवन राम	बाबू जगजीवन राम वार्ड के अन्तर्गत म०सं० 19/777 के सामने पार्क में ऑन साइट कम्पोस्टिंग पिट का निर्माण कार्य।	70810.00	कार्योत्तर	70810.00	राणा रणधीर सिंह	18.12.17	6.1.18	18.12.17	31.1.18	पूर्ण	70624.00	
12	लाल बहादुर शास्त्री प्रथम	लाल बहादुर शास्त्री प्रथम वार्ड के अन्तर्गत बैरल न०-7 से कब्रिस्तान तक नाला का निर्माण कार्य।	4994000.00	19.4.17	4244900.00	महावीर इण्टर प्राइजेज	16.6.17	11.8.17	11.8.17		अनारंभ	स्थल परिवर्तन स्वीकृति में	

13	लाल बहादुर शास्त्री प्रथम	जोन-7 कार्यालय का विस्तारीकरण एवं निर्माण कार्य।	3000000.00	15.11.17	2403127.00	जी0एस0 इण्टर प्राइजेज	27.01.18				प्रगति पर स्लैवस्तर		65%
14	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत सर्वोदय नगर में बैरल नं0-6 से ट्रान्सफार्मर नारायन मार्ग तक नाला कवरिंग का कार्य।	3000000.00	19.4.17	2550000.00	आकांक्षा इण्टर प्राइजेज	26.5.17	19.8.17	19.8.17		प्रगति पर		50%
15	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत बैरल नं0-7 से गंगा बक्श सिंह के आवास तक नाला निर्माण कार्य।	4200000.00	19.4.17	3750000.00	गीता कांस्ट0	26.5.17	19.8.17	19.8.17		प्रगति पर	21-08-2018	35%
16	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत शक्तिनगर में दुर्गा शिव मंदिर के सामने से गुप्ता पी0सी0ओ0 से होते हुए सुलभ शौचालय तक नाला निर्माण व मरम्मत का कार्य।	1500000.00	19.4.17	1330493.35	आशा श्याम कांस्ट0	26.5.17	31.5.17	31.5.17	20.6.17	पूर्ण	1329916.00	
17	इन्दिरा प्रियदर्शनी	इन्दिरा प्रियदर्शनी वार्ड के अन्तर्गत चौंदन मुख्य मार्ग रघुवर मैरिज लॉन के पीछे से मयूर विहार सी-ब्लाक म0सं0 सी-98 तक नाला निर्माण कार्य।	2777000.00	19.4.17	2360731.00	आराध्या इण्टर प्राइजेज	6.6.17	27.6.17	27.6.17	3.9.17	पूर्ण	2357261.00	
18	इस्माइलगंज प्रथम	दयाल इन्कलेव चौराहे से एहसान नगर होते हुए रघुराज नगर तक नाला सुधार कार्य।	1000000.00	19.4.17	850000.00	आराध्या इण्टर प्राइजेज	26.5.17	25.6.17	25.6.17	30.8.17	पूर्ण	850000.00	
19	इस्माइलगंज प्रथम	पानी गाँव पैलेस से एल.पी.एस. स्कूल होते हुए सिद्दीकी जी के घर तक नाले का कार्य।	1200000.00	19.4.17	1018041.00	आराध्या इण्टर प्राइजेज	26.5.17	27.6.17	27.6.17	11.9.17	पूर्ण	1018022.00	