

**अभियन्त्रण खण्ड-7 में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अवस्थापना निधि से स्वीकृत कार्यों की प्रगति का विवरण**

दिनांक 21-12-18

क्र० सं०	वार्ड का नाम	कार्य का विवरण	आगणन धनांक (रु० में)	निविदा दिनांक	निविदा धनांक (रु० में)	ठेकेदार / फर्म का नाम व दूरभाष संख्या	निविदा स्वीकृति दिनांक	अनुबन्ध दिनांक	कार्यदिश जारी किये जाने की तिथि	कार्य पूर्ण की तिथि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय प्रगति (रु० में)	टिप्पणी
1	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत कमता मे डी.डी. वर्मा के मकान से शलिनी टेंट हाउस तक नाली एवं रोड का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	3611000.00	9.12.16	3609040.00	रजिया कांस्ट्रू	20.12.16	22.12.16	22.12.16	26.12.16	पूर्ण	3609040.00	
2	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मुलायम नगर में रोहित स्टेशनरी से चौराहे तक पेवर रोड एवं चर्च रोड तक नाली का कार्य।	4691000.00	6.12.16	4689353.00	रजिया कांस्ट्रू	20.12.16	22.12.16	22.12.16	26.12.16	पूर्ण	4689353.00	
3	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विमलनगर मुख्य मार्ग से एम0ए0 वारसी के मकान होते हुए मस्जिद तक नाली एवं सड़क का निर्माण कार्य।	994000.00	19.4.17	847391.00	मोहित कोचर	06.06.17	26.10.17	26.10.17		पूर्ण		
4	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत राजीव नगर में बी0डी0 लान से धनश्याम के मकान म0सं0 107ए होते हुए सी.एल.वर्मा के मकान एवं सुनील पाण्डेय से पराग प्रसाद तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	2000000.00	19.4.17	1700000.00	राणा रणधीर सिंह	26.5.17	05.8.17	05.8.17	16.10.17	पूर्ण	1699766.00	
5	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत अवध विहार में डॉ0 एस0एम0 प्रसाद के घर से अनिल पाण्डेय के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य।	992000.00	9.11.16	992072.00	श्री राम सहाय इण्टर प्राइजेज	30.12.16	3.1.17	3.1.17	30.6.17	पूर्ण	991947.00	
6	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मुलायम नगर में गायत्री आटा चक्की पवन सिंह म0सं0 631/096 सरस्वती विहार में सड़क एवं नाली का कार्य।	2350000.00	19.4.17	1997500.00	शुभ इण्टर प्राइजेज	6.6.17	3.8.17	3.8.17	19.8.17	पूर्ण	1997130.00	
7	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत अजय नगर गली नं0-1 में नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	2600000.00	19.4.17	2210000.00	अवधेश कुमार सिंह	6.6.17	30.6.17	30.6.17	29.8.17	पूर्ण	2208062.00	
8	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत 61 वासुदेव नगर कमता के सामने सड़क का कार्य।	1000000.00	19.4.17	850000.00	मोहित कोचर	6.6.17	26.10.17	26.10.17		पूर्ण		
9	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत श्री मुकेश सिंह चौहान के घर से प्राइमरी स्कूल तक सड़क, नाली का कार्य।	1000000.00	19.4.17	850000.00	लक्ष्मी कांस्ट्रू कं०	26.5.17	24.6.17	24.6.17	30.6.17	पूर्ण	849850.00	
10	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत रघुराज नगर एवं राजीव नगर के मुख्य मार्ग से सम्बंधित विभिन्न गलियों में सड़क एवं नाली का सुधार	2771000.00	19.4.17	2355350.00	मॉ दुर्गा ट्रेडर्स	26.5.17	16.6.17	16.6.17	28.9.17	पूर्ण	2355350.00	

		कार्य।											
11	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मछली मण्डी के पीछे की सड़क व नाली का कार्य।	1500000.00	19.4.17	1275000.00	अवधेश कुमार सिंह	6.6.17	30.6.17	30.6.17		पूर्ण		
12	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत अजय नगर में नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	500000.00		425000.00	कुमार कांस्ट०	15.8.17	30.8.17	30.8.17	25.9.17	पूर्ण	424902.00	
13	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत पटेल नगर में महालक्ष्मी प्रोविजनल स्टोर से दिनेश पाण्डेय के घर तक नाली एवं सड़क का निर्माण कार्य।	1000000.00	19.4.17	850000.00	राणा रणधीर सिंह	26.5.17	28.6.17	28.6.17	17.7.17	पूर्ण	849956.00	
14	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड श्री एस०एन० पटेल सी-11 कमता शंकरपुरी के मकान वाली में सड़क व नाली कार्य।	600000.00		510000.00	प्रियंका कास्ट०	23.8.17	30.8.17	30.8.17	29.9.17	पूर्ण	509753.00	
15	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड कमता सी-5 शिवपुरी वी०पी० तिवारी के मकान सी-6-बी ए०के० पाण्डे होते हुए डॉ० संजय वर्मा के मकान तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	700000.00		595000.00	कुमार कांस्ट०	14.8.17	30.8.17	30.8.17	5.12.17	पूर्ण	594925.00	
16	इस्माइलगंज द्वितीय	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत जय नगर में सत्येन्द्र के घर से अनिल शुक्ला के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	2150000.00	19.4.17	1827500.00	एफ.बी. ट्रेडर्स	16.6.17	26.10.17	26.10.17	26.10.17	पूर्ण	625178.00	
17	इस्माइलगंज द्वितीय	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत गोविन्द विहार में विनोद वर्मा के मकान से होते हुए राम नरेश गुप्ता के मकान तक सड़क नाली का निर्माण कार्य।	7607000.00	19.4.17	6466374.00	राकेश कुमार गुप्ता	6.6.17	26.10.17	26.10.17		प्रगति पर	80% प्रतिशत कार्य पूर्ण।	
18	इस्माइलगंज द्वितीय	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत गुलजार नगर कालोनी में श्री कमर किदवई के मकान से मस्जिद तक तथा म०सं० 93 व 94 गुलजार नगर कालोनी से फ़ैजाबाद रोड तक सड़क, नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	4994000.00	19.4.17	4185400.00	महावीर इण्टर प्राइजेज	6.6.17	27.7.17	27.7.17		प्रगति पर	3765500.00	60%
19	शहीद भगत सिंह	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत देवा रोड से भारतीय ज्योतिस संस्थान के सामने वाली गली तक सड़क का पेवर द्वारा का सुधार कार्य।	1950000.00	9.12.16	1948830.00	रजिया कांस्ट०	20.12.16	22.12.16	22.12.16	28.3.17	पूर्ण	1948830.00	
20	शहीद भगत सिंह	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत बुद्ध विहार कालोनी में श्री अनिल उपाध्याय के मकान के आगे तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6425000.00	19.4.17	5461250.00	आकांक्षा इण्टर प्राइजेज	26.5.17	16.9.17	16.9.17		प्रगति पर	3109949.00	60% सीवर कनेक्टिंग चैम्बर निर्माण प्रगति पर होने के कारण कार्य बाधित।
21	शहीद भगत सिंह	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत मुहल्ला बुद्ध विहार फेज-। तकरोही इन्दिरानगर में सड़क एवं	1500000.00	19.4.17	1258000.00	मोहित कोचर	6.6.17	11.8.17	11.8.17	18.12.17	पूर्ण	1257825.00	

		नाली का निर्माण कार्य।											
22	शहीद भगत सिंह	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत जयनगर मुख्य मार्ग से रामधारी के घर के सामने से रज्जन कनौजिया के मकान तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	2000000.00	19.4.17	1700000.00	लक्ष्मी कांस्ट्रू कं०	6.6.17	17.6.17	17.6.17	16.8.17	पूर्ण	1699873.00	
23	शहीद भगत सिंह	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत डूडा कालोनी में योगेन्द्र गुप्ता के घर के सामने से राधे-राधे जनरल स्टोर होते हुए सुग्गामऊ मेन रोड तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	3000000.00	19.4.17	2550000.00	मोहित कोचर	6.6.17	10.8.17	10.8.17		पूर्ण	833181.00	
24	शहीद भगत सिंह	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत अम्बेडकर चौराहा से दीनदयाल पुरम मोड़ तक सड़क/नाली का कार्य।	7000000.00	19.4.17	6645000.00	रजिया कांस्ट्रू	30.5.17	30.5.17	30.5.17	7.10.17	पूर्ण	6645000.00	
25	शहीद भगत सिंह	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत देवा रोड हिमसिटी कालोनी में आलोक राय के घर से परवेज अहमद के घर तक व देवा रोड से विवेक कुमार के घर के पास तक नाली एवं सड़क का सुधार कार्य।	2800000.00	19.4.17	2380000.00	लक्ष्मी कांस्ट्रू कं०	6.6.17	28.6.17	28.6.17	25.11.17	पूर्ण	2379500.00	
26	शहीद भगत सिंह	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत संतपुरम में कौशल (ट्रान्सफार्मर) के मकान से अरुण पाठक के मकान होते हुए अजीत के मकान तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	1400000.00	19.4.17	1175839.00	मोहित कोचर	6.6.17	11.8.17	11.8.17		पूर्ण	1076881.00	
27	शहीद भगत सिंह	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत मटियारी में राजनगर कालोनी में शर्मा जी के मकान से पशु चिकित्सा अधिकारी के मकान तक सड़क व नाली का कार्य।	1971000.00	19.4.17	1864096.00	वृजेश कुमार मिश्रा	24.8.17	13.9.17	13.9.17	6.2.18	पूर्ण	1864023.00	
28	मैथलीशरण गुप्त	मैथलीशरण गुप्त वार्ड के अन्तर्गत म0सं0 सी-795 से सी-847 होते हुए सी-911 व सी-665 व सी-887 के पास तक सड़क का सुधार कार्य।	1485000.00	19.4.17	1262250.00	आकाश इण्टर प्राइजेज	26.5.17	28.6.17	28.6.17	28.10.17	पूर्ण	1261879.91	
29	मैथलीशरण गुप्त	मैथलीशरण गुप्त वार्ड के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला, बस्तौली से बी-1673 तक एले-1769 से बी-1795 तथा बी-1755 के पास तक सड़क एवं नाली सुधार कार्य।	1135000.00	19.4.17	1049707.00	शक्ति ट्रेडर्स	26.5.17	16.6.17	16.6.17	13.7.17	पूर्ण	1049418.00	
30	मैथलीशरण गुप्त	मैथलीशरण गुप्त वार्ड के अन्तर्गत गाजीपुर गॉव सी-ब्लाक में दुर्गा माता मन्दिर के सामने व रैन बसेरा सी-ब्लाक के सामने सड़क का सुधार कार्य। 19/1068 के सामने सड़क व नाली का कार्य।	1102000.00	19.4.17	936700.00	आकाश इण्टर प्राइजेज	26.5.17	17.7.17	17.7.17	12.10.17	पूर्ण	935743.09	
31	मैथलीशरण गुप्त	मैथलीशरण गुप्त वार्ड के अन्तर्गत सी-ब्लाक में सुलभ चौपालय के सामने से चर्च के सामने एवं सी-1503 से सी-1531 होते हुए मस्जिद (गाजीपुर गॉव) के सामने की सड़क का सुधार कार्य।	3122000.00	19.4.17	2653700.00	राकेश कुमार गुप्ता	26.5.17	22.09.17	22.09.17		पूर्ण	1175200.00	

32	मैथलीशरण गुप्त	मैथलीशरण गुप्त वार्ड के अन्तर्गत ए-ब्लाक में नव चेतना पब्लिक स्कूल के सामने से भइयन देवी मन्दिर के आस पास सड़क का सुधार कार्य।	772000.00	19.4.17	760677.00	आशीष शुक्ला	18.5.17	30.6.17	30.6.17	25.8.17	पूर्ण	760381.00	
33	मैथलीशरण गुप्त	मैथलीशरण गुप्त वार्ड के अन्तर्गत ए-ब्लाक में ए-1148/1 के पास मालवीय पार्क का सुधार कार्य।	657000.00	19.4.17	648378.00	आशीष शुक्ला	18.5.17	30.6.17	30.6.17	20.8.17	पूर्ण	643176.00	
34	मैथलीशरण गुप्त	"कलेवा रेस्टोरेन्ट से कुकरेल बैरल नं0-7 तक भूमिगत ड्रेनेज निर्माण कार्य।	42443586.00	8.7.17	42379920.00	अगध इन्फ्राटेक प्रा0लि0	21.7.17	29.7.17	29.7.17		प्रगति पर	33621252.00	80%
35	इन्दिरा नगर	इन्दिरानगर वार्ड में मकान सं0 सी-2144 से सी-2156 एवं सी-2370 तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	2463000.00	19.4.17	2093550.00	राकेश कुमार गुप्ता	26.5.17	19.8.17	19.8.17		प्रगति पर		60%
36	इन्दिरा नगर	इन्दिरानगर वार्ड में मकान सं0 18/487 से 18/385 तक सड़क पटरी पर इण्टरलाकिंग एवं 18/487 से 18/385, 18/398 से 18/411 से 18/431 तक सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	3468000.00	6.1.17	3466914.00	सूर्याश इन्फ्राटेक डेवलपमेंट प्रा0लि0	27.2.17	21.3.17	21.3.17	5.12.17	पूर्ण	3466914.00	
37	इन्दिरा नगर	इन्दिरानगर वार्ड में भ0सं0 18/262 के सम्मुख स्थित उत्सव पार्क का निर्माण/सुधार कार्य।	1048000.00	19.4.17	891005.00	मोहित कोचर	6.6.17	24.8.17	24.8.17	26.9.17	पूर्ण	890953.85	
38	इन्दिरा नगर	इन्दिरानगर डी-ब्लाक भ0सं0 3059 से लेकर डी-3219 तक 100 मी0 सड़क निर्माण कार्य।	1468000.00	19.4.17	1247332.00	एलाइड कांस्ट0	26.5.17	17.6.17	17.6.17	10.9.17	पूर्ण	1247019.00	
39	बाबू जगजीवन राम	बाबू जगजीवन राम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-16 में सड़क व नाली का कार्य।	4000000.00	19.4.17	3400000.00	जय गुरु ट्रेडर्स	6.6.17	28.7.17	29.7.17	27.10.18	पूर्ण	3398985.00	
40	बाबू जगजीवन राम	बाबू जगजीवन राम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-19 में डी0पी0एस0 स्कूल के पास 19/787 से 19/796 व 19/806 से 19/819 व 19/788 से 19/772 व 19/741 से 19/728 तक सड़क व इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य।	4000000.00	19.4.17	3400000.00	एस0एस0 एण्ड कं0	6.6.17	30.5.17	30.5.17	29.8.17	पूर्ण	3400000.00	
41	बाबू जगजीवन राम	बाबू जगजीवन राम वार्ड के अन्तर्गत 19/697 के सामने इण्टरलाकिंग व नाली का कार्य।	800000.00	19.4.17	680000.00	धमेन्द्र कुमार मिश्रा	26.5.17	1.7.17	1.7.77	29.7.17	पूर्ण	679794.00	
42	बाबू जगजीवन राम	बाबू जगजीवन राम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-19 में म0सं0 19/1056 से म0सं0 19/1068 होते हुए म0सं0 19/1074 तक सड़क, नाली का कार्य।	1000000.00	19.4.17	850000.00	सुमन कांस्ट0 कं0	6.6.17	24.6.17	27.6.17	30.9.17	पूर्ण	849760.00	
43	लाल बहादुर शास्त्री प्रथम	लाल बहादुर शास्त्री प्रथम वार्ड के अन्तर्गत इन्दिरानगर ए-ब्लाक में सरस्वती शिशु मन्दिर के सामने से जन कल्याण आँख का अस्पताल के पास तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	2946000.00	19.4.17	2503834.00	विवेक कुमार अवस्थी	6.6.17	30.6.17	30.6.17	6.10.17	पूर्ण	2500366.81	
44	लाल बहादुर शास्त्री प्रथम	लाल बहादुर शास्त्री प्रथम वार्ड के अन्तर्गत इन्दिरानगर में ए-967/23 के सामने पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	1000000.00	19.4.17	850000.00	आकाश इण्टर प्राइजेज	6.6.17	30.6.17	30.6.17	23.8.17	पूर्ण	845959.70	
45	लाल बहादुर शास्त्री प्रथम	लाल बहादुर शास्त्री प्रथम के अन्तर्गत कन्वेंशन सेन्टर मुख्य मार्ग से एल-3/1241/6 से म0सं0	2524000.00	19.4.17	2145400.00	गीता कांस्ट0	26.5.17	27.8.17	27.8.17	6.2.18.	पूर्ण	2144914.00	

		एल-3/1247/1 व तुलाराम रावत से म0सं0 एल-1/1235/5 व एल-1/1231/1 से म0सं0 ई-2/1289/6 होते हुए 1229/3 तक इण्टरलाकिंग व नाली का कार्य।											
46	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय	सर्वोदयनगर में म0सं0 एफ23 स एफ 54/7 तक पेवर द्वारा सुधार कार्य	1570000.00	16.9.16	1569686.00	में रजिया कांस	24.9.16	24.9.16	24.9.16	29.9.16	पूर्ण	1569686.00	
47	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत पी0 गोस्वामी म0सं0 389डी से म0सं0 350 व म0सं0 388 व म0सं0 एस 628 होते हुए गुप्ता सदन तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	3300000.00	19.4.17	2805000.00	रमेश कुमार श्रीवास्तव	6.6.17	10.08.17	10.8.17	18.9.17	पूर्ण	2804934.00	
48	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड कुर्माचल नगर में ए-ब्लाक एवं ई-ब्लाक की क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार कार्य।	4850000.00	19.4.17	4122989.00	मॉ एसोसिएट्स	6.6.17	10.8.17	10.8.17		प्रगति पर		सड़क निर्माण PWD द्वारा कराया गया है नाली निर्माण का कार्य 40% प्रगति पर है।
49	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत बेगमपुरवा की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य।	9000000.00	19.4.17	7650000.00	राकेश कुमार गुप्ता	6.6.17	18.9.17	18.9.17		पूर्ण	4296699.88	
50	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत लिबर्टी कालोनी की आन्तरिक गलियों का सुधार कार्य।	7500000.00	19.4.17	6375000.00	राकेश कुमार गुप्ता	6.6.17	18.9.17	18.9.17		पूर्ण	4225683.60	
51	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत शक्ति नगर में संतोष सिंह राठौर के घर के सामने से प्रवीण सिंह के घर के सामने सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	1210000.00	5.6.17	1028500.00	राणा रणधीर सिंह	28.7.17	18.9.17	18.9.17	8.10.17	पूर्ण	1028216.40	
52	इन्दिरा प्रियदर्शनी	इन्दिरा प्रियदर्शनी वार्ड के अन्तर्गत मानस इन्क्लेव में न्यू मिलेनियम स्कूल से होली सारायन इण्टर कालेज होते हुए स्वरूप मेमोरियल स्कूल म0सं0-09 (मानस इन्क्लेव के पास) तक आर0सी0सी0 नाले के कवरिंग कार्य।	7386000.00	18.8.16	7382307.00	आराध्या इण्टर प्राइजेज	24.12.16	2.1.17	2.1.17	30.3.17	पूर्ण	7382307.00	
53	इन्दिरा प्रियदर्शनी	इन्दिरा प्रियदर्शनी वार्ड के अन्तर्गत शंकर विहार कालोनी की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य।	2784000.00	19.4.17	2457993.00	अनमोल इण्टर प्राइजेज	26.5.17	26.6.17	26.6.17	23.9.17	पूर्ण	2456724.00	
54	इन्दिरा प्रियदर्शनी	इन्दिरा प्रियदर्शनी वार्ड के अन्तर्गत रेन्बो सिटी में मुख्य गेट से म0सं0 9-ए, 59 से होते हुए म0सं0 37ए, म0सं0 17 के पास तक नाली एवं सड़क, साइड पटरी का सुधार कार्य।	4831000.00	19.4.17	4105930.00	राकेश कुमार गुप्ता	6.6.17	18.9.17	18.9.17		पूर्ण		
55	इन्दिरा प्रियदर्शनी	इन्दिरा प्रियदर्शनी वार्ड के अन्तर्गत कैलाशपुरी मे म0सं0 1समर इन्क्लेव से म0सं0 21 तक एवं 44 से 6 तक तथा 49 के सामने सड़क पटरी एवं नाली का सुधार कार्य	1741000.00	19.4.17	1479575.00	नारायण इण्टर प्राइजेज	6.6.17	25.8.17	25.8.17		पूर्ण		
56	इस्माइलगंज प्रथम	मुंशी पुलिया चौराहे से अरविन्दो पार्क तक सड़क पेवर द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य।	3000000.00	6.1.17	2988800.00	प्रताप ट्रेडिंग कं0	20.2.17	18.3.17	18.3.17	27.3.17	पूर्ण	2998600.00	

57	इस्माइलगंज प्रथम	इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-10 इसाफनगर में म0सं0 8, 23, 528 एवं 583, 584 के आस पास सड़क नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	4748000.00	19.4.17	4035678.00	कुमार कांस्ट०	26.5.17	27.5.17	27.5.17	27.8.17	पूर्ण	4035412.00	
58	इस्माइलगंज प्रथम	इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत पानी गॉव में मा0 फाकिर सिद्दीकी (महानगर अध्यक्ष सपा) के घर के पास नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	2342000.00	19.4.17	1990700.00	गीता कांस्ट०	26.5.17	4.1.18	4.1.18	22.10.18	पूर्ण	1778891.00	
59	इस्माइलगंज प्रथम	इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-10 में 10/20/1 से 10/176 होते हुए 10/701 तक सड़क, पटरी व नाली का निर्माण कार्य।	4500000.00	19.4.17	3825000.00	अवधेश कुमार सिंह	26.5.17	24.7.17	24.7.17	24.10.17	पूर्ण	3824928.00	

