

अभियन्त्रण जोन-8 के अन्तर्गत अवस्थापना निधि से स्वीकृत कार्यों का अद्यतन विवरण (वित्तीय वर्ष 2017-18)

क्र०	मूल सूची क्र०	वार्ड का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (मी० में)	धनराशि		निविदा दिनांक	निविदा स्वीकृति तिथि	टेकेदार/ऐजन्सी का नाम	अनुबंध दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्यपूर्ण दिनांक	प्रगति		विवरण
					व्ययानुमान (रु० लाख)	निविदा धनराशि								भौतिक	वित्तीय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	477	शारदानगर	सैनिक ढाबा से रजनीखण्ड-4 तक म0स0-417 के सामने तक क्षतिग्रस्त रोड का पेवर द्वारा सुधार कार्य। (रजनीखण्ड में सैनिक ढाबा से लेकर सेक्टर-4 तक सड़क निर्माण कार्य।)	390	31.71	3167194.00	26.01.17	29.03.17	मे० नागिया कान्स०	30.03.17	30.03.17	30.03.17	22.04.17	100%	2937065.00	पूर्ण
2	162	शारदानगर	रविखण्ड में आन्तरिक गलियों का सुधार कार्य।	450	22.50	1912500.00	19.04.17	29.05.17	मे० आर०के० कान्स०	30.05.17	30.05.17	01.06.17		100%		पूर्ण
3	495	शारदानगर	1. जी-15 से जी-20 तक 2. जी-33 से जी-44 तक 3. जी-45 से जी-59 तक 4. जी-214 से जी-157 तक 5. जी-158 से जी-177 व जी-214 से जी-227 तक जर्जर सड़कों की पेवर द्वारा मरम्मत का कार्य।	770	78.50	7847793.00	06.01.17	20.02.17	मे० यशी ट्रेडर्स	02.03.17	02.03.17	03.03.17	28.04.18	100%	7178788.00	पूर्ण
4	496	शारदानगर	ए-63 से ए-112-ए चेशायर होम होते हुए एल०पी०एस० स्कूल मोड तक क्षतिग्रस्त सड़क का पेवर द्वारा निर्माण कार्य।	400	35.65	3562861.00	06.01.17	18.02.17	मे० नागिया कान्स०	06.03.17	06.03.17	07.03.17	26.04.17	100%	3303382.00	पूर्ण
5	497	शारदानगर	साउथ सिटी सेक्टर-डी में म०स०-149 से 172 एवं सेक्टर एच में 182 से 191 तक साइड पटरी का सुधार कार्य।	150	20.70	1759500.00	19.04.17	29.05.17	मे० वीर बहादुर सिंह	23.06.17	23.06.17	28.06.17	10.10.17	100%	1626869.00	पूर्ण
6	498	शारदानगर	पिपरीली गांव में आन्तरिक गलियों में नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य।	560	33.00	2797013.00	19.04.17	29.05.17	मे० कमला कान्स०	29.08.17	29.08.17	30.08.17	10.10.17	100%	2314370.00	पूर्ण
7	499	शारदानगर	एल्लिकों प्रथम में सेक्टर-1-2 बसन्त विहार की सड़कों का पेवर द्वारा सुधार कार्य एवं पार्क का सुधार कार्य।		25.00				मे० प्रकाश स्टेट					100%		पूर्ण
8	500	शारदानगर	किला चौराहे से सरपोटगंज पुल एवं प्रियम प्लाजा से रतनखण्ड पावर हाउस तक क्षतिग्रस्त रोड का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	2070	195.00	19476600.00	06.01.17	23.02.17	मे० नागिया कान्स०	28.02.17	28.02.17	28.02.17	21.04.17	100%	18093685.00	पूर्ण
9	501	शारदानगर	रश्मिखण्ड प्रथम एवं द्वितीय में म०स०-2/508,520,159,164 एवं 537, 553 तक व 1/326,352,373,387 के सामने तक क्षतिग्रस्त रोड व नाली का सुधार कार्य।	340	22.00	1870000.00	19.04.17	29.05.17	मे० पारस कान्स०	23.06.17	23.06.17	28.06.17	14.12.17	100%	1791803.00	पूर्ण

10	502	शारदानगर	पवन पुरी मे गली नं०-3 मे भदोरिया जी के मकान से राहुल के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	600	24.80	2108000.00	19.04.17	29.05.17	मे० अन्नू इण्टरप्राइजेज	23.06.17	23.06.17	28.06.17	18.04.18	100%	2019000.00	पूर्ण
11	503	शारदानगर	सैनिक नगर एवं सेनानी विहार के मध्य क्षतिग्रस्त मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य कुटाई स्तर तक एवं पेवर द्वारा पार्ट ए + बी	960	92.07	9207000.00	08.02.17	23.02.17	मे० प्रकाश स्टेट	23.02.17	25.02.17	25.02.17	20.12.18	100%	7182956.00	पूर्ण
12	504	शारदानगर	एल्लिकॉ-2 (सेक्टर-1) रायबरेली रोड म०सं०-17 से 185 एवं 20,25,-35,75 होते हुए 225 तक सडक सुधार का कार्य।	1400	25.00	2498000.00	06.01.17	23.02.17	मे० शिवांश कान्स०	08.03.17	08.03.17	09.03.17	09.04.17	100%	2315260.00	पूर्ण
13	505	शारदानगर	रत्नाकर खण्ड मे आन्तरिक गलियों मे नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	790	43.35	3604750.00	19.04.17	26.05.17	मे० के०पी० इण्टरप्राइजेज	23.06.17	23.06.17	28.06.17	01.09.17	100%	3415532.00	पूर्ण
14	479	राजाबिजली पासि	कारगिल शहीद पार्क से ज्योति जनरल स्टोर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का काय्र।		22.50	1912500.00	19.04.17	26.05.17	मे० काव्या इण्टरप्राइजेज	30.05.17	30.05.17	16.06.17	16.06.17	100%	1773538.00	पूर्ण
15	481	राजाबिजली पासि	गाँव गुडौरा मे आलोक कुमार के मकान से ओमप्रकाश व प्रमिला यादव के मकान के सामने तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	331	22.30	1895500.00	19.04.17	26.05.17	मे० देवेन्द्र सिंह	14.05.17	14.05.17	16.06.17	16.06.17	100%	1757569.00	पूर्ण
16	478	विद्यावती प्रथम	सेक्टर के० मे विशाल मेगा मार्ट के सामने से आशियाना थाने तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग एवं पेवर से सडक सुधार कार्य।	900	60.00	5994600.00	08.02.17	18.02.17	मे० नागिया कान्स०	06.03.17	06.03.17	06.03.17	20.05.17	100%	5559032.00	पूर्ण
17	482	विद्यावती प्रथम	मो० सेक्टर आई मे लखनऊ पब्लिक स्कूल के सामने से म०सं० ई-589 विपिन तिवारी के मकान से होते हुए सिचाई विभाग की कालोनी के पीछे तक नाली व इण्टरलाकिंग सडक का कार्य।	405	65.00	6389956.00	06.01.17	06.02.17	मे० प्रताप ट्रेडिंग कम्पनी	21.03.17	21.03.17	22.03.17	10.10.17	100%	6153249.00	पूर्ण
18	483	विद्यावती प्रथम	मो० सेक्टर आई मे म०सं० एम०आई० जी०-1771 से म०सं०-ए-962 डा० डी०एस० अवस्थी के मकान तक एवं भारती गौराज होते हुए म०नं० एल- 1534 से एल-1314 से म०सं०-एल- 1338 तक एवं ए-868 से ए-876 तक पेवर द्वारा सडक का कार्य	1800	105.00	10492650.00	08.02.17	23.02.17	मे० प्रकाश स्टेट	21.03.17	21.03.17	22.03.17	17.02.18	100%	9764568.00	पूर्ण
19	484	विद्यावती प्रथम	लखनऊ महोत्सव स्थल पर आने वाले मार्ग पर पैच मरम्मत एवं डिवाइडर की रंगाई पुताई का कार्य। पार्ट ए + बी + सी		19.70	1970000.00	12.06.17	03.07.17	मे० अन्नू एवं शक्ति ट्रेडर्स व ओ० पी० राय	21.03.17	21.03.17	22.03.17		100%	1870151.00	पूर्ण

20	485	विद्यावती प्रथम	सेक्टर-के0-1 आशियाना मे म0सं0-1326 से 1413 होते हुए 1369 से 1551 होते हुए 1532 व 1439 तक सडक का पेवर द्वारा सुधार का कार्य।	218	44.00	4394720.00	08.02.17	18.02.17	मे0 नागिया कान्स0	06.03.17	06.03.17	06.03.17	31.03.17	100%	3898016.00	पूर्ण
21	486	विद्यावती प्रथम	अम्बिका विहार कालोनी मे भानु प्रताप सिंह के मकान के सामने से कृष्ण प्रताप सिंह के मकान होते हुए के0एस0 शुक्ला के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	125	16.80	1428180.00	19.04.17	29.05.17	मे0 आर0के0 कान्स0	29.05.17	29.05.17	19.08.17	19.08.17	100%	1323800.00	पूर्ण
22	487	विद्यावती प्रथम	सेक्टर आई मकान नं0 ए-1635 के सामने पार्क में पाथवे निर्माण/मरम्मत का कार्य		9.80	833000.00	19.04.17	23.05.17	मे0 के0पी0 इण्टरप्राइजेज	23.06.17	23.06.17	28.06.17	22.12.17	100%	772299.00	पूर्ण
23	488	खरिका	रायबरेली रोड टान्सफार्मर से सुमानीखेडा होते हुए मौहारी बाग तक एवं लौगाखेडा मे देशी शराब ठेके से घोसियाना तक पेवर द्वारा सुधार कार्य।	1370	86.50	8641350.00	08.02.17	18.02.17	मे0 प्रकाश स्टेट्स	20.02.17	20.02.17	21.02.17		50%		प्रगति पर
24	489	खरिका	मौहारी बाग मस्जिद से घोसियाना मस्जिद तक सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	650	35.10	2983500.00	19.04.17	29.05.17	मे0 राजेश सिंह	26.08.17	26.08.17	27.09.17	25.01.18	100%	2801245.00	पूर्ण
25	490	खरिका	भगवती विहार मे भूमिगत नाले निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त कच्चे मार्ग तक एवं गोप पब्लिक स्कूल गांधीनगर जाने वाले कच्चे मार्ग पर भूमिगत नाले तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	510	52.70	4479500.00	19.04.17	29.05.17	मे0 अन्नू इण्टरप्राइजेज	24.06.17	24.06.17	26.06.17	16.12.17	100%	4149024.00	पूर्ण
26	491	खरिका	रथीन्द्र नगर मे जीमल व जावेद के घर के पास विभिन्न सडका का सुधार कार्य।	1700	45.86	3898100.00	19.04.17	29.05.17	मे0 अन्नू इण्टरप्राइजेज	24.06.17	24.06.17	26.06.17	26.09.17	100%	3609114.00	पूर्ण
27	492	खरिका	राजीव नगर घोसियाना मे विभिन्न क्षतिग्रस्त गलियों का सुधार कार्य।	2300	45.90	3901500.00	19.04.17	29.05.17	मे0 अन्नू इण्टरप्राइजेज	24.06.17	24.06.17	26.06.17	14.03.18	100%	3622289.00	पूर्ण
28	493	खरिका	रथीन्द्र नगर मे यादव व यासर के घर के पास विभिन्न सडकों का सुधार कार्य।	1100	31.18	2650300.00	19.04.17	29.05.17	मे0 अन्नू इण्टरप्राइजेज	24.06.17	24.06.17	26.06.17	24.10.17	100%	2457729.00	पूर्ण
29	518	इब्राहिमपुर	रेवतापुर मे सामुदायिक केन्द्र मे जनरेटर स्थापना एवं आस-पास अन्य अवशेष नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	200	13.70	1164500.00	19.04.17	23.05.17	मे0 अम्बुजा कान्स0	24.06.17	24.06.17	26.06.17		100%	1078960.00	पूर्ण

30	519	इब्राहिमपुर	शाहीनूर कालोनी निलमथा मे शिवशंकर सिंह, दुर्गा सिंह चौहान के मकान से एस0के0 पाण्डेय तक एवं आस-पास सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	275	33.80	3008200.00	19.04.17	23.05.17	मे0 अम्बुजा कान्स0	24.06.17	24.06.17	26.06.17	12.01.18	100%	2788624.00	पूर्ण
31	520	इब्राहिमपुर	शाहीनूर कालोनी मे बेकरी की दुकान के पीछे से राशिद के घर के पास सड़क का कार्य।	1400	35.71	3570286.00	06.01.17	23.02.17	मे0 अवध इण्टरप्राइजेज	30.03.17	30.30.17	01.04.17	17.06.17	100%	3309676.00	पूर्ण
32	476	हिन्दनगर	सेक्टर-डी सी0एम0एस0 गेट नं0-7 से स्प्रिंग डेल स्कूल मोड तक पेवर द्वारा सुधार कार्य।		42.70	4269572.00	08.02.17	21.02.17	मे0 यशी ट्रेड्स	02.03.17	02.03.17	02.03.17	25.03.17	100%	3885310.00	पूर्ण
33	506	हिन्दनगर	कानपुर रोड से रामलीला ग्राउण्ड शनिदेव मन्दिर के पास सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य		70.00	6998566.00	08.02.17	21.02.17	मे0 रजिया कान्स	02.03.17	02.03.17	02.03.17	25.03.17	100%		पूर्ण
34	507	हिन्दनगर	सेक्टर-डी मे लखनऊ पब्लिक स्कूल के आस-पास रोड नाली व साइड पटरी का सुधार कार्य।	700	56.00	4760000.00	19.04.17	29.05.17	मे0 एस0एस0 एण्ड कम्पनी	02.03.17	02.03.17	02.03.17	25.03.17	100%	4414424.00	पूर्ण
35	508	हिन्दनगर	पकरी गांव के पास तालाब की खाली पड़ी भूमि पर बाउन्डी व साइड इण्टरलाकिग एवं का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	80	52.00	4420000.00	19.04.17	26.05.17	मे0 श्री राम सहाय इण्टरप्राइजेज	19.07.17	19.07.17	22.07.17		60%	1694215.00	विवादित
36	509	हिन्दनगर	लोकबन्धु अस्पताल के सामने वाली सड़क दोनो पटरी पर पेवर द्वारा सुधार कार्य।		66.40	6639413.00	08.02.17	21.02.17	मे0 रजिया कान्स	02.03.17	02.03.17	02.03.17	25.03.17	100%	6078000.00	पूर्ण
37	510	हिन्दनगर	फिनीक्स मॉल के आस-पास सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।		90.00	9189523.00	08.02.17	21.02.17	मे0 रजिया कान्स	02.03.17	02.03.17	02.03.17	25.03.17	100%	8145110.00	पूर्ण
38	511	हिन्दनगर	कानपुर रोड स्थित पिकेडली होटल से लोकबन्धु अस्पताल तक जाने वाले मार्ग का पेवर द्वारा पैच मरम्मत का काग्र।		25.00	2498213.00	08.02.17	21.02.17	मे0 रजिया कान्स	02.03.17	02.03.17	02.03.17	25.03.17	100%	2198241.00	पूर्ण
39	512	विद्यावती द्वितीय	मो0 सेक्टर-एच मे म0सं0-डी-2/4 से मोनू बाजपेयी के टेन्ट हाउस होतेहुए म0सं0-एस0एस0-289 राजेन्द राय के मकान से होते हुए देवान्स मेडिकल स्टोर से म0सं0- एस0एस0-1001 पकरी खेडा गांव तक।	450	42.00	3570000.00	19.04.17	29.05.17	मे0 अकांक्षा इण्टरप्राइजेज					100%		पूर्ण
40	513	विद्यावती द्वितीय	सेक्टर-एच मे म0नं0-डी-1/407 एवं डी-1/408 तथा सी-1/359 व डी-1/401 तक तथा ई-1/1391 से ई-1/1372 होते हुए ई-1/339 तक नाली व सड़क का उच्च्यीकरण का कार्य।	1200	40.00	3400000.00	19.04.17	29.05.17	मे0 के0पी0 इण्टरप्राइजेज	23.06.17	23.06.17	28.06.17		100%		पूर्ण

41	514	विद्यावती द्वितीय	सेक्टर-जी गोल मार्केट सहारा के मकान होते हुए सर्जिकल नर्सिंग होमे तक सडक व नाली का निर्माण का कार्य।	750	34.50	2932500.00	19.04.17	29.05.17	मे० कै०पी० इण्टरप्राइजेज	23.06.17	23.06.17	28.06.17	13.10.17	100%	2718637.00	पूर्ण
42	515	विद्यावती द्वितीय	सेक्टर-एच मे डी-1482 व ई-1/900 एवं म०सं०-1/359 व डी-1/401 के आस-पास विभिन्न क्षतिग्रस्त गलियों में नाली व सडक का सुधार कार्य।		60.00	5100000.00	19.04.17	29.05.17	मे० अकांक्षा इण्टरप्राइजेज	04.10.17	04.10.17	05.10.17		100%	1821749.00	पूर्ण
43	516	विद्यावती द्वितीय	सेक्टर जी सिंगडेल स्कूल पी०एन०बी० से सी-54 होते हुए राय अस्पताल तक क्षतिग्रस्त सडको का पेवर द्वारा सुधार कार्य एवं साइड पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	250	15.00	1499850.00	06.01.17	20.02.17	मे० यशी ट्रेडर्स	02.03.17	02.03.17	03.03.17	31.03.17	100%	1391069.00	पूर्ण
44	517	विद्यावती द्वितीय	सेक्टर-एच मे आदर्श पब्लिक इण्टर कालेज से यादव के घर होते हुए मुख्य मार्ग तक सडक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	600	60.00	5100500.00	19.04.17	29.05.17	मे० कै०पी० इण्टरप्राइजेज	23.06.17	23.06.17	28.06.17	24.10.17	100%	4729434.00	पूर्ण
			योग :		2048.43	189797690.00									145943782.00	

