

जोन-4 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14वाँ वित्त (एफ0एफ0सी0 16-17) के समस्त कार्यो का अद्यतन विवरण

क्र० सं०	वार्ड का नाम	कार्य का विवरण	बजट मद	आगमन धनांक (रु० में)	निविदा दिनांक	निविदा धनांक (रु० में)	टेकेदार/फर्म का नाम व दूरभाष संख्या	निविदा स्वीकृति दिनांक	अनुबन्ध दिनांक	कार्योदेश जारी किये जाने की तिथि	कार्य पूर्ण की तिथि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय प्रगति (रु० में)
1	चिनहट प्रथम	विधायक चौराहा से कोतवाली होते हुए आर0सी0सी0 नाले तक नाले का निर्माण/सुधार कार्य।	एफ0एफ0सी0 16-17	5000000.00	19.4.17	4247000.00	आकांक्षा इण्टर प्राइजेज	26.5.17	26.10.17	26.10.17		प्रगति पर 75%	
2	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विनीत खण्ड-5 में क्षतिग्रस्त नाले अवशेष भाग का पुर्ननिर्माण कार्य।	एफ0एफ0सी0 16-17	4187000.00	19.4.17	3558878.00	महावीर इण्टर प्राइजेज	06.06.17	11.08.17	11.08.17	6.2.18	पूर्ण	3558712.00
3	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विनीत खण्ड-1 में म0सं0 1/42 से 4/69आर तक सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य। पार्ट-बी	एफ0एफ0सी0 16-17	1250000.00	27.5.17	1243750.00	साहनी कांस्ट० एण्ड कं०	9.6.17	24.6.17	24.6.17	21.9.17	पूर्ण	1243750.00
4	चिनहट प्रथम	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विनीत खण्ड-6 में म0सं0 6/297 से 6/316, 6/271 से 6/220 एवं 6/138 से 6/126 तक सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	एफ0एफ0सी0 16-17	3265519.00	30.6.17	3263886.00	अजय विल्डर्स	12.7.17	3.8.17	3.8.17	20.8.17	पूर्ण	3262805.71
5	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विशेष खण्ड-4 की आन्तरिक सड़कों एवं विशेष खण्ड में 1/121 के सामने सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	एफ0एफ0सी0 16-17	6346911.00	10.5.17	6315176.00	अजय विल्डर्स	26.5.17	13.6.17	13.6.17	30.6.17	पूर्ण	6314000.00
6	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विशेष खण्ड-1 में 1/62 से 1/85 व सी-1/153 गुरू बक्श सिंह के मकान से फेशन वर्ड मुदित जनरल स्टोर के पास तक इण्टरलाकिंग, नाली व सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	एफ0एफ0सी0 16-17	3273258.00	16.6.17	3271631.00	रजिया कांस्ट०	14.7.17	23.9.17	23.9.17	5.12.17	पूर्ण	3271621.00
7	चिनहट द्वितीय	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत विशेष खण्ड-4 की आन्तरिक सड़कों एवं विशेष खण्ड में 1/121 के सामने की नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	एफ0एफ0सी0 16-17	5675809.00	9.5.17	4824437.00	शिव शक्ति कांस्ट०	13.7.17	25.7.17	25.7.17	3.9.17	पूर्ण	4824005.94
8	पेपर मिल कालोनी	पेपर मिल कालोनी वार्ड के अन्तर्गत निशातगंज गुरुद्वारे से बैरल नं०-9 तक नाला निर्माण एवं कवरिंग का कार्य।	एफ0एफ0सी0 16-17	1500000.00	19.4.17	1275000.00	अंजली ट्रेडर्स	6.6.17	30.6.17	13.7.17	2.1.18	पूर्ण	1274587.00
9	पेपर मिल कालोनी	पेपर मिल कालोनी वार्ड के अन्तर्गत विश्वास खण्ड-2 में म0सं0 2/261 से 2/246ए तक 2/271 से 2/272 तक सड़क नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	एफ0एफ0सी0 16-17	2303000.00	30.6.17	2301618.00	रजिया कांस्ट०	14.7.17	30.7.17	30.7.17	5.12.17	पूर्ण	2301618.00
10	गोमती नगर	गोमती नगर वार्ड के अन्तर्गत लक्ष्मणपुरी गेट से रवीन्द्र पल्ली मार्ग प्रेम वस्त्रालय तक एवं गेट से एच0ए0एल0 तक नाला निर्माण कार्य।	एफ0एफ0सी0 16-17	5000000.00	19.4.17	4250000.00	शिव कांस्ट०	6.6.17				अनारम्भ	मेट्रो के कारण कार्य बाधित है

11	गोमती नगर	गोमती नगर वार्ड के अन्तर्गत संजयगॉंधी पुरम में बैरल नं०-1 से बैरल नं०-2 तक नाला निर्माण एवं कवरिंग का कार्य।	एफ०एफ०सी० 16-17	4000000.00	19.4.17	3400000.00	गीता कांस्ट०	26.5.17	16.9.17	16.9.17		पूर्ण	
12	राजीव गॉंधी प्रथम	राजीव गॉंधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विराट खण्ड-1 व 2 के मध्य मुख्य मार्ग का पेवर द्वारा सड़क सुधार कार्य।	एफ०एफ०सी० 16-17	4600000.00	27.5.17	4597700.00	रजिया कांस्ट०	14.7.17	1.9.17	1.9.17	7.10.17	पूर्ण	4597500.00
13	काल्विन कालेज निशातगंज	काल्विन कालेज वार्ड के अन्तर्गत पुलिस लाइन में इण्टरलाकिंग द्वारा रोड का सुधार कार्य।	एफ०एफ०सी० 16-17	1850000.00	24.7.17	1572500.00	ज्ञानती ट्रेडर्स	24.8.17	24.8.17	24.8.17	21.9.17	पूर्ण	1572075.00
14	काल्विन कालेज निशातगंज	काल्विन कालेज वार्ड के अन्तर्गत पुराना हैदराबाद में इण्टरलाकिंग द्वारा रोड का सुधार कार्य।	एफ०एफ०सी० 16-17	3230000.00	24.7.17	2745500.00	जय प्रताप सिंह	14.8.17	28.8.17	28.8.17	25.10.17	पूर्ण	2745382.00
15	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत कैप्टन मनोज पाण्डेय चौराहा से शंकर चौराहा तक विकास की जल निकासी हेतु नाला का पुर्ननिर्माण कार्य।	एफ०एफ०सी० 16-17	4950000.00	19.4.17	4207500.00	दीपिका कांस्ट०	6.6.17	24.6.17	27.6.17	5.2.18	पूर्ण	4206300.00
16	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विकास खण्ड-5 में म०सं० 5/793 से पार्क तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	एफ०एफ०सी० 16-17	792000.00	5.6.17	673508.00	हनुमन्त क्रिएशन	18.8.17	30.8.17	30.8.17	12.12.17	पूर्ण	673158.00
17	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विकास खण्ड में म०सं० 4/135 से 5/34, 5/100, 5/179 होते हुए 5/165 तक सड़क का पेवर फिनिशर द्वारा सुधार कार्य।	एफ०एफ०सी० 16-17	3361000.00	27.5.17	3302509.00	साहनी कांस्ट० एण्ड कम्पनी	9.6.17	24.6.17	27.6.17	7.10.17	पूर्ण	3302299.78
18	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विशाल खण्ड-1 में म०सं० 1/276 से 1/453 के पास तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का सुधार कार्य।	एफ०एफ०सी० 16-17	800000.00	5.6.17	679399.00	हनुमन्त क्रिएशन	8.8.17	30.8.17	30.8.17	12.12.17	पूर्ण	679071.00
19	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विशाल खण्ड-1 में म०सं० 1/453 से ड्रीम ब्यूटी पार्लर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का सुधार कार्य।	एफ०एफ०सी० 16-17	800000.00	5.6.17	738000.00	कृष्णा इण्टर प्राइजेज	1.9.17	24.10.17	24.10.17	12.2.18	पूर्ण	737632.00
20	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विशाल खण्ड-1 में ड्रीम ब्यूटी पार्लर से ई-1/540 तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का सुधार कार्य।	एफ०एफ०सी० 16-17	800000.00	5.6.17	679399.00	हनुमन्त क्रिएशन	8.8.17	30.8.17	30.8.17	12.12.17	पूर्ण	678945.00
21	रफी अहमद किदवई	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत आर स्कवायर से दयाल पैराडाइज तक सड़क का पेवर द्वारा सुधार एवं रोड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	एफ०एफ०सी० 16-17	5262971.00	30.5.17	5223498.00	अजय प्रकाश एसोसिएट्स	14.6.17	02.7.17	02.7.17	31.7.17	पूर्ण	5222782.79
22	रफी अहमद किदवई	विपुल खण्ड-5 में आर स्कवायर से म०सं० 5/131 होते हुए दयाल पैराडाइज तक सर्विस रोड के किनारे प्रोटेक्शन वाल की मरम्मत एवं सुधार कार्य।	एफ०एफ०सी० 16-17	1087566.00	15.11.17	1033106.00	शोभा कांस्ट०	29.1.18	29.1.18	29.1.18	19.2.18	पूर्ण	1032418.00
23	राजीव गॉंधी द्वितीय	राजीव गॉंधी द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत कर्पूरी टाकूर पार्क के पास रोड का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	एफ०एफ०सी० 16-17	2200000.00	19.4.17	1847965.00	रजिया कांस्ट०	14.7.17	1.9.17	1.9.17	7.10.17	पूर्ण	1847900.00

24	काल्विन कालेज निशातगंज	निशातगंज वार्ड के अन्तर्गत सातवीं गली बैजनाथ रोड पर नाली एवं क्रासिंग मरम्मत का कार्य।	एफ0एफ0सी0 16-17	1000000.00	19.4.17	850000.00	आकाश इण्टर प्राइजेज	6.6.17	6.2.18	6.2.18		पूर्ण	702000.00
----	------------------------	--	--------------------	------------	---------	-----------	---------------------	--------	--------	--------	--	-------	-----------